

Утверждаю

Главный инженер

АО "Калининградская генерирующая компания"

А.В. Лемешев

" " 20 г.

Нормативное время

ч. 608,00

Сумма зарплат

142272

Калькуляция 03/22

трудоуза

и заработной платы на выполнение работ по инвестиционной программе

"Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев" за март 2022г.

Раздел, индекс норм	Состав звена	Краткое описание производства работ	Ед. измер.	Кол. Заданной раб.	норм. врем. На единицу	Расценк а на единицу	норма врем. На весь объём работ	Зарплата на весь объём работ	Шифр затрат
от ТК16 до Ленина, 53									
1 по факту	Электрогазосварщик 5р (2ч.)	монтаж/демонтаж трубопровода ø159	чел/час	84	5	234	420	98280	05396
	слесарь НТС 4р. (4ч.)	ППУ ПЭ							
	слесарь АВР 4р. (1ч.)	монтаж/демонтаж трубопровода ø219	чел/час	25	6	234	150	35100	05396
	водитель авто. (1ч.)	б/у							
	изолировщик 5р. (2чел)	изоляция участка	чел/час	1	38	234	38	8892	05396

Начальник службы теплосети

А.В. Лосев