

Приложение № 7.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Утверждено  
Врио генерального директора АО "КТК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись)  
" 08 " ноября 20 19 года  
МП

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов										иные объекты								
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты					линии электропередачи														
																	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВА	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор		марка кабеля	протяженность, км						
1	ВСЕГО	1090,09	0	0	1090,09	36,4	0	0	0	36,4	0,36	0,00	0,00	0,36	908,81	0,00	0,00	908,81	2018	15	5,1															
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	1090,09	0	0	1090,09	36,4	0	0	0	36,4	0,36	0,00	0,00	0,36	908,81	0,00	0,00	908,81	2018	15	5,1															
1	Реконструкция Зеленоградский ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	1090,09			1090,09	36,4	0	0	0	36,4	0,36	0	0	0,36	908,81	0,00	0,00	908,81	2018	15	5,1															
2	Объект 2																																			
...	...																																			
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
2.1	Новое строительство																																			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
2.2	Прочее новое строительство																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...	...																																			
...	Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом периода в прогнозном периоде с НДС.