

Скорректированный перечень инвестиционных проектов без учета выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2, входящих в состав
инвестиционной программы ОАО "Янтарьэнерго" на 2010 год, млн. рублей с НДС



Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Янтарьэнерго"

(М.А.Цикель)

10.09.2010 года

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Объем корректировки **				
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		в том чис в том чис	в том чис	в том чис		
			план***	скорректиро ванный объем****	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем					
-	Итого, по всему ОАО "Янтарьэнерго"	3 430.984	752.703	783.266	34.138	46.038	61.429	89.065	128.634	268.652	528.502	379.512	2 370.211	30.563	104%	15.782	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	2 868.590	541.719	567.466	32.805	37.149	41.568	74.083	72.445	171.454	394.901	284.781	2 114.508	25.747	105%	15.105	
1.1.	Капитальные вложения в основные средства	2 868.590	541.719	567.466	32.805	37.149	41.568	74.083	72.445	171.454	394.901	284.781	2 114.508	25.747	105%	15.105	
1.1.1.	Электросетевые объекты	1 333.277	406.593	475.800	30.699	34.631	40.978	58.628	70.439	132.206	264.477	250.335	672.426	69.208	117%	15.105	
1.1.1.1.	Электрические линии	276.081	122.189	114.885	1.768	3.097	1.435	21.710	24.248	43.224	94.738	46.854	144.499	-	7.304	94%	2.180
-	воздушные линии	228.890	86.770	77.801	1.498	3.043	-	14.598	22.802	25.259	62.470	34.901	139.318	-	8.969	90%	4.011
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	138.545	-	0.411	-	0.146	-	0.185	-	0.080	-	-	138.134	0.411	0%	-	
-	Реконструкция двухцепной ВЛ 115/116 (Инв.№511508901 / инв.№511509001)	138.545	-	0.411	-	0.146	-	0.185	-	0.080	-	-	138.134	0.411	0%	-	
-	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	27.239	22.380	20.060	-	2.576	-	3.001	2.478	10.794	19.902	3.689	0.832	-	2.320	90%	0.103
-	Реконструкция участка ВЛ 15-65 (КПП Курская коса). Строительство СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ в г.Зеленоградске	0.169	0.649	0.169	-	-	-	0.169	0.118	-	0.531	-	-	-	0.480	26%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ	3.503	3.421	3.495	-	0.019	-	0.019	-	0.039	3.421	3.418	-	-	0.075	102%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-356 в Славском районе	5.607	6.536	5.608	-	-	-	1.726	2.360	3.882	4.176	-	-	-	0.928	86%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-23 (инв.№ 5114514) в Полесском районе	0.240	0.668	0.240	-	-	-	-	-	0.240	0.668	-	-	-	0.428	36%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-73 (инв.№ 5114516) в г. Полесске	3.483	4.632	3.484	-	-	-	0.983	-	2.501	4.632	-	-	-	1.148	75%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-299 (инв.№ 5116047) в Правдинском районе	0.156	0.278	0.156	-	-	-	0.002	-	0.155	0.278	-	-	-	0.122	56%	-
-	Реконструкция оборудования ТП 15/0,4 кВ №67-11(инв. №5148251) и ВЛ 15-67 (инв.№5115430) в г.Мамоново	2.703	-	2.557	-	2.557	-	-	-	-	-	-	-	-	2.557	0%	-
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-475 протяженностью 0.436 км (инв.№ 5320991) в г. Черняховске	0.935	-	0.103	-	-	-	0.103	-	-	-	-	0.832	-	0.103	0%	0.103
-	Реконструкция ВЛ 15-22 (инв.№5114658) в п. Рошино Гурьевского района	0.677	0.677	-	-	-	-	-	-	-	0.677	-	-	-	0.677	0%	-

№№	Наименование объекта	**	Объем ввода мощностей				Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)
		ле за счет	МВт, Гкал/час, км, МВА									
			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)		скорректированный объем (МВА, км)						
-	Итого, по всему ОАО "Янтарьэнерго"	-	145.740	118.803	111.472	122.643	65.500					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:	-	139.985	113.580	34.222	115.830	30.125					
1.1.	Капитальные вложения в основные средства	-	139.985	113.580	34.222	115.830	30.125					
1.1.1.	Электросетевые объекты	-	116.737	113.020	28.947	115.830	30.125					
1.1.1.1.	Электрические линии	-	2.717	0.280	28.197	1.390	25.847					
-	воздушные линии	-	0.641	0.280	23.640	0.990	21.612					
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	-	-	-	-	-	-					
-	Реконструкция двухцепной ВЛ 115/116 (Инв.№511508901 / инв.№511509001)	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	-	0.475	0.030	11.810	0.190	9.143	-	-	-	-	
-	Реконструкция участка ВЛ 15-65 (КПП Куршская коса). Строительство СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ в г.Зеленоградске	-	0.480	0.030		0.030	-	выполнен и введен во 2 кв.	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ	-	0.075	-	1.200	-	-	длительное оформление акта выбора трассы под строительство электросетевых объектов	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-356 в Славском районе	-	0.928	-	5.300	-	5.300	фактическое выполнение работ	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-23 (инв.№ 5114514) в Полесском районе	-	0.428	-	0.120	-	0.120	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-73 (инв.№ 5114516) в г. Полесске	-	1.148	-	3.080	-	3.080	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-299 (инв.№ 5116047) в Правдинском районе	-	0.122	-	0.100	-	0.100	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция оборудования ТП 15/0,4 кВ №67-11(инв. №5148251) и ВЛ 15-67 (инв.№5115430) в г.Мамоново	-	2.557			0.160	0.543	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-475 протяженностью 0.436 км (инв.№ 5320991) в г. Черняховске	-				-	-	задержка в оформлении документов	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкции ВЛ 15-22 (инв.№5114658) в п. Рошино Гурьевского района	-		0.350					Да	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***				
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем						
-	Реконструкция ВЛ 15-144 (инв.№ 5114678) в г.Гурьевске	0.401	0.401	-							0.401		-	0.401	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045) п. Люблино	3.061	3.061	-							3.061		-	3.061	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15-221 (инв.№ 5113801) и ВЛ 15 кВ 15-16 (инв. №5113788) Гвардейского района	2.057	2.057	-							2.057		-	2.057	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-214 (инв.№5115270) в п.Нивенское Багратионовского района	0.850	-	0.850		-		-		0.795		0.054	-	0.850	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-49 (инв.№5113980) в п.Свободное Зеленоградского района	0.850	-	0.850		-		-		0.795		0.054	-	0.850	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-256 (инв.№5114013) в п.Коврово Зеленоградского района	0.850	-	0.850		-		-		0.795		0.054	-	0.850	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-32 (инв.№5113701) в п.Взморье Светловского РЭС	0.850	-	0.850		-		-		0.795		0.054	-	0.850	0%			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-128 (инв.№5115483) в п.Кузнецкое Светловского РЭС	0.850	-	0.850		-		-		0.797		0.053	-	0.850	0%			
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	63.106	64.390	57.330	1.498	0.321	-	11.412	20.324	14.385	42.568	31.212	0.353	-	7.060	89%	-	4.114
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-108 (инв. №50073460) в г. Немане	0.353	0.359	-		-		-		-	0.359	-	0.353	-	0.359	0%		-
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Б. Лермонтово г. Калининград	37.476	46.444	32.284		0.029		9.887	19.824	11.187	26.620	11.182	-	-	14.160	70%		-
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-321 по ул.Волоколамской в г. Калининграде с установкой вольтодобавочного трансформатора	0.826	-	0.826		-		-		-		0.826	-	0.826	0%			-
-	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 39-04 (инв. № 500728201) со строительством дополнительной ТП в г. Славске -1,55 км	3.115	5.240	3.060	0.359	-		0.314	0.146	2.747	4.735	-	-	-	2.180	58%	-	2.180
-	Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 15/0,4кВ № 262-6 и строительство МТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ, ВЛИ 0,4кВ в п. Заозерье Гурьевского района	19.048	8.254	18.905	0.936	-		0.793	0.354	-	6.964	18.112	-	-	10.651	229%		
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 51-7 (инв.№ 5115064) в п. Баевка Гурьевского района	0.369	0.536	0.370		-		0.370		-	0.536	-	-	-	0.166	69%		-
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 153-20 (Л-1) (инв.№ 5116307) и строительство ВЛ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района	0.114	0.089	0.111		-		0.049		0.062	0.089	-	-	-	0.023	126%		0.023
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-02 (Л-1) (инв.№ 5114970) в пгт. Железнодорожный Правдинского района	0.509	0.248	0.509		0.120		-		0.389	0.248	-	-	-	0.262	206%		-
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-14 (Л-2) (инв. № 511620001) в пгт Железнодорожный Правдинского р-на	1.296	3.221	1.265	0.203	0.172		-		-	3.018	1.093	-	-	1.957	39%	-	1.957
-	кабельные линии	47.191	35.419	37.084	0.270	0.054	1.435	7.112	1.446	17.964	32.268	11.953	5.181	-	1.665	105%		1.831
-	КЛЭП 110 кВ (ВН)		-	-										-	-	0%		
-	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	7.211	5.199	3.725	-	-	-	0.748	1.446	2.977	3.753	-	3.487	-	1.474	72%		1.831
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-32 (инв.№ 5113701) в г. Светлый	0.610	0.948	0.610		-		-	0.686	0.610	0.262	-	-	-	0.337	64%		-
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-94 (инв.№ 5113709) в г. Светлый	1.169	0.989	1.170		-		0.719	0.760	0.451	0.229	-	-	-	0.181	118%		

№№	Наименование объекта	** ле за счет	Объем ввода мощностей				Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	МВт, Гкал/час, км, МВА		план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
	Реконструкция ВЛ 15-144 (инв.№ 5114678) в г.Гурьевске			0.160				Да	нет	нет	нет	
	Реконструкция ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045) п. Люблино			1.200				Да	нет	нет	нет	
	Реконструкция ВЛ 15-221 (инв.№ 5113801) и ВЛ 15 кВ 15-16 (инв. №5113788) Гвардейского района			0.300				Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-214 (инв.№5115270) в п.Нивенское Багратионовского района		-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-49 (инв.№5113980) в п.Свободное Зеленоградского района		-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-256 (инв.№5114013) в п.Коврово Зеленоградского района		-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-32 (инв.№5113701) в п.Взморье Светловского РЭС		-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-128 (инв.№5115483) в п.Кузнецкое Светловского РЭС		-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	-	0.166	0.250	11.830	0.800	12.469	-	-	-	-	-
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-108 (инв. №50073460) в г. Немане			-	0.130	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Б. Лермонтово г. Калининград			0.250	10.000	0.400	10.000	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-321 по ул.Волоколамской в г. Калининграде с установкой вольтодобавочного трансформатора			-	-	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 39-04 (инв. № 500728201) со строительством дополнительной ТП в г. Славске -1,55 км			-	-	0.400	1.575	увеличение сметной стоимости объекта	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 15/0,4кВ № 262-6 и строительство МТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ, ВЛИ 0,4кВ в п. Заозерье Гурьевского района			-	-	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 51-7 (инв.№ 5115064) в п. Баевка Гурьевского района	-	0.166	-	0.200	-	0.200	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 153-20 (Л-1) (инв.№ 5116307) и строительство ВЛ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района					-	0.109	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-02 (Л-1) (инв.№ 5114970) в пгт. Железнодорожный Правдинского района			-	0.090	-	0.074	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-14 (Л-2) (инв. № 511620001) в пгт Железнодорожный Правдинского р-на			-	1.410	-	0.511	Да	нет	нет	нет	
-	кабельные линии	-	2.076	-	4.557	0.400	4.235	-	-	-	-	-
-	КЛЭП 110 кВ (ВН)					-	-	-	-	-	-	-
-	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	-	-	-	0.990	-	0.360	-	-	-	-	-
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-32 (инв.№ 5113701) в г. Светлый			-	0.170	-	0.170	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-94 (инв.№ 5113709) в г. Светлый			-	0.190	-	0.190	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис. уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	Реконструкция КЛ 15 кВ от ПС О-1 "Центральная" до оп. №1 ВЛ 15 кВ №15-03 и дооборудование ячейки ВЛ 15 кВ №15-03 в ЗРУ 15 кВ трансформаторами тока (инв.№ 5146089)	3.584	3.245	0.097	-	-	-	-	-	0.097	3.245	-	3.487	-	3.148	3%	-
-	Реконструкция ВКЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Багратионовском районе	1.848	0.018	1.848	-	-	0.029	-	-	1.820	0.018	-	-	1.831	10443%	1.831	
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	39.635	29.875	33.359	0.270	0.054	1.435	6.364	-	14.987	28.170	11.953	1.694	3.483	112%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-282 - ТП-883 в г. Калининграде	0.758	1.252	0.643	-	-	0.643	-	-	-	1.252	-	-	0.609	51%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 10-40 (О-53 - ТП 303) инв.№ 2878704 в г.Калининграде	1.461	1.887	1.461	-	-	0.019	-	-	1.442	1.887	-	-	0.426	77%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-167 - ТП-168 (инв. № 2879804, 2879514) в г.Калининграде	1.093	3.056	1.093	-	1.435	1.053	-	-	0.040	1.621	-	-	1.963	36%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 30-46 ПС О-30 "Московская"-РП XVI (30-46) (инв.№ 2879612, 2879701) по ул. Фрунзе в г.Калининграде	0.306	0.315	0.306	-	-	-	-	-	-	0.315	0.306	-	0.009	97%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ (инв.№ 2880207) ТП 220-ТП 284 по ул. Курортная в г.Калининграде	1.014	1.266	0.861	-	-	0.011	-	-	0.850	1.266	-	-	0.405	68%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 270-ТП 805 (инв.№ 2879701) по ул.Гагарина в г.Калининграде	1.919	1.660	0.225	-	-	-	-	-	0.225	1.660	-	1.694	-	1.435	14%	-
-	Реконструкция КЛ 10 кВ РП XIX-ТП 393 (инв.№ 2878704, 2879020, 2878812) и ТП-393-ТП-705 (инв.№ 2878812) с заменой трансформатора в ТП-393 и строительство 2-х участков КЛ 10 кВ от ТП новая до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-393-ТП-705 в г.Калининграде	4.373	1.610	4.373	-	-	1.355	-	-	3.018	1.610	-	-	2.763	272%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 11-09 (инв.№ 2879701, 2879804) ПС О-11 "Ленинградская" - ТП-897 для ж.домов по ул. Тургенева в г. Калининграде	7.592	3.115	7.592	0.270	-	0.270	-	-	-	2.845	7.322	-	4.477	244%	-	
-	Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП-22 до ТП-23 в г. Калининграде	1.527	2.137	1.297	-	-	0.017	-	-	1.280	2.137	-	-	0.840	61%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ РП XIX - ТП 335 (инв.№ 2878704) и строительство 2-х уч-ков КЛ 10кВ от ТПн до места врезки КЛ 10кВ РП-19 - ТП-381 в г.Калининграде	2.957	2.957	-	-	-	-	-	-	-	2.957	-	-	2.957	0%	-	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 15 до ТП 494 в г. Калининграде (инв.№ 0277501)	16.636	10,620	15.509	-	0.054	2.997	-	-	8.132	10.620	4.326	-	4.889	146%	-	
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	0.345	0.345	-	-	-	-	-	-	-	0.345	-	-	0.345	0%	-	
-	Реконструкция КЛ 0,23 кВ ТП-40 - СП-122, ТП-40 - Нахимова 22 в г.Калининграде	0.094	0,094	-	-	-	-	-	-	-	0.094	-	-	0.094	0%	-	
-	Реконструкции КЛ 0,23 кВ ТП-119 - СП-62, ТП-119 - СП-269, СП-270 - СП-269 в г.Калининграде	0.250	0,250	-	-	-	-	-	-	-	0.250	-	-	0.250	0%	-	
1.1.1.2.	Подстанции	1 018.502	282.720	328.006	28.931	29.794	39.543	36.918	45.389	88.982	168.857	172.312	527.927	45.286	116%	17.285	
-	Уровень входящего напряжения ВН	919.274	234.621	239.618	28.821	26.866	35.734	30.758	22.139	58.346	147.927	123.648	521.354	4.998	102%	11.137	
-	Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 514618701) ПС 110/10 кВ О 12 "Южная" с наладкой ячеек 10 кВ	0.873	0,638	0.825	-	0.329	-	0.496	-	-	0.638	-	-	0.187	129%	-	
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск"	125.241	23.600	47.024	0.100	0.100	11.800	1.338	3.540	16.979	8.160	28.608	78.216	23.424	199%	-	

№№	Наименование объекта	**	Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)	
		ле за счет	МВт, Гкал/час, км, МВА								
			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)							скорректированный объем (МВА, км)
-	Реконструкция КЛ 15 кВ от ПС О-1 "Центральная" до оп. №1 ВЛ 15 кВ №15-03 и дооборудование ячейки ВЛ 15 кВ №15-03 в ЗРУ 15 кВ трансформаторами тока (инв.№ 5146089)	-	-	0.630	-	длительное оформление акта выбора трассы под строительство электросетевых объектов	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ВКЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Багратионовском районе	-	-	-	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет	
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	-	2.076	-	3.567	0.400	3.875	-	-	-	-
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-282 - ТП-883 в г. Калининграде	-	0.609	-	0.320	-	0.500	-	Да	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 10-40 (О-53 - ТП 303) инв.№ 2878704 в г.Калининграде	-	0.426	-	0.275	-	0.275	-	Да	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-167 - ТП-168 (инв. № 2879804, 2879514) в г. Калининграде	-	1.963	-	0.300	-	0.300	-	Да	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 30-46 ПС О-30 "Московская"-РП XVI (30-46) (инв.№ 2879612, 2879701) по ул. Фрунзе в г.Калининграде	-	-	0.150	-	0.150	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ (инв.№ 2880207) ТП 220-ТП 284 по ул. Курортная в г.Калининграде	-	0.405	-	0.350	-	0.350	-	Да	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 270-ТП 805 (инв.№ 2879701) по ул.Гагарина в г.Калининграде	-	1.435	-	0.800	-	-	-	Да	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ РП XIX-ТП 393 (инв.№ 2878704, 2879020, 2878812) и ТП-393-ТП-705 (инв.№ 2878812) с заменой трансформатора в ТП-393 и строительство 2-х участков КЛ 10 кВ от ТП новая до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-393-ТП-705 в г.Калининграде	-	2.763	-	0.400	1.550	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 11-09 (инв.№ 2879701, 2879804) ПС О-11 "Ленинградская" - ТП-897 для ж.домов по ул. Тургенева в г. Калининграде	-	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП-22 до ТП-23 в г. Калининграде	-	-	0.750	-	0.750	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ РП XIX - ТП 335 (инв.№ 2878704) и строительство 2-х уч-ков КЛ 10кВ от ТП до места врезки КЛ 10кВ РП-19 - ТП-381 в г.Калининграде	-	-	0.622	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 15 до ТП 494 в г. Калининграде (инв.№ 0277501)	-	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Реконструкция КЛ 0,23 кВ ТП-40 - СП-122, ТП-40 - Нахимова 22 в г.Калининграде	-	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 0,23 кВ ТП-119 - СП-62, ТП-119 - СП-269, СП-270 - СП-269 в г.Калининграде	-	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
1.1.1.2.	Подстанции	-	114.020	112.740	0.750	114.440	4.278	-	-	-	-
-	Уровень входящего напряжения ВН	-	124.195	109.300	-	109.300	-	-	-	-	-
-	Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 514618701) ПС 110/10 кВ О 12 "Южная" с наладкой ячеек 10 кВ	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск"	-	6.300	-	6.300	-	-	нет	Да	Да	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	в том числе 1 пусковой комплекс	47.921	23.600	47.024	0.100	0.100	11.800	1.338	3.540	16.979	8.160	28.608	-	23.424	199%		
-	Реконструкция РЗА и СДТУ ПС 110/15 кВ "Вишневка" (инв.№ ЩУ - 5076702)	5.738	0.301	5.648		1.196		0.007		4.445	0.301	-	-	5.347	1877%	5.347	
-	Реконструкция ПС 110/6 кВ О-32 "Черняховск-2"	2.391	1.281	2.557		0.850		0.236	0.365	-	0.916	1.471	-	1.276	200%	-	
-	Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 514310) ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская" с наладкой ячейки 15 кВ	2.026	2.183	2.026	-	-	-	-	-	2.026	2.183	-	-	0.157	93%	-	
-	Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5146320) ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин" с наладкой ячейки 15 кВ	0.562	2.183	0.562	-	-	-	-	1.146	0.248	1.037	0.314	-	-	1.621	26%	-
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин"	215.595	-	0.700		0.311		0.272		0.117		-	214.895	0.700	0%		
-	Реконструкция ПС 110/10 кВ О-42 "Северная"	10.461	5.973	6.658	-	-	-	3.021	-	0.464	5.973	3.173	3.803	0.685	111%	-	
-	в том числе 1 пусковой комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	в том числе 2 пусковой комплекс	10.461	5.973	6.658	-	-	-	3.021	-	0.464	5.973	3.173	3.803	0.685	111%	-	
-	Реконструкция РЗА и СДТУ ПС 110/15 кВ "Славск" (инв.№ оборудования ЗРУ 1 кВ - 5048268)	6.181	0.301	6.091		1.192		0.121		4.778	0.301	-	-	5.790	2024%	5.790	
-	Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 514228301) ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с монтажом и наладкой ячейки 10 кВ	1.104	0.320	1.104		0.256		0.612		0.236	0.320	-	-	0.784	345%	-	
-	Реконструкция ПС 110/15кВ О-51 "Гвардейская"	26.407	-	0.351		0.193		0.110		0.048		-	26.056	0.351	0%		
-	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" в г. Калининграде	131.336	197.840	134.658	28.721	15.564	23.934	18.164	17.088	28.843	128.097	72.087	3.322	63.182	68%	-	
-	в том числе 1 пусковой комплекс	68.519	197.840	71.841	28.721	15.564	23.934	18.164	17.088	16.842	128.097	21.271	3.322	125.999	36%		
-	в том числе 2 пусковой комплекс	62.817	-	62.817		-		-		12.001		50.816	-	62.817	0%		
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 "Озерки"	168.239	-	2.966		0.225		2.656		0.085		-	165.273	2.966	0%	-	
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-24 "Гурьевск"	56.376	-	19.944		0.650		1.221		0.078		17.995	36.432	19.944	0%	-	
-	Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская"	166.743	-	8.504		6.000		2.504		-		-	-	8.504	0%	-	
-	Уровень входящего напряжения СН1		-	-		-		-		-		-		-	0%		
-	Уровень входящего напряжения СН2	99.228	48.099	88.388	0.110	2.928	3.809	6.160	23.250	30.636	20.930	48.664	6.572	40.289	184%	6.148	
-	Реконструкция ПС В-128 (инв.№ 5353135) в г. Гусеве	0.835	0.018	0.029	-	-	-	-	-	0.029	0.018	-	0.806	0.011	164%		

№№	Наименование объекта	** ле за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
			план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	в том числе 1 пусковой комплекс		6.300	-	6.300	-	-	-	-	
-	Реконструкция РЗА и СДТУ ПС 110/15 кВ "Вишневка" (инв.№ ЩУ - 5076702)		-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	Реконструкция ПС 110/6 кВ О-32 "Черняховск-2"	1.276	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 514310) ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская" с наладкой ячейки 15 кВ	0.157	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5146320) ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин" с наладкой ячейки 15 кВ		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин"		-	-	-	да	нет	Да	нет	
-	Реконструкция ПС 110/10 кВ О-42 "Северная"	0.685	40.000	-	40.000	-	-	-	-	
-	в том числе 1 пусковой комплекс	-	-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	в том числе 2 пусковой комплекс	0.685	40.000	-	40.000	нет	Да	Да	нет	
-	Реконструкция РЗА и СДТУ ПС 110/15 кВ "Славск" (инв.№ оборудования ЗРУ 1 кВ - 5048268)		-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 514228301) ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с монтажом и наладкой ячейки 10 кВ		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ПС 110/15кВ О-51 "Гвардейская"		-	-	-	да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" в г. Калининграде	125.999	63.000	-	63.000	-	-	-	-	
-	в том числе 1 пусковой комплекс	125.999	63.000	-	63.000	да	Да	Да	нет	
-	в том числе 2 пусковой комплекс		-	-	-	да	Да	Да	нет	
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 "Озерки"		-	-	-	да	Да	Да	нет	
-	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-24 "Гурьевск"		-	-	-	да	Да	нет	нет	
-	Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская"		-	-	-	да	Да	Да	нет	
-	Уровень входящего напряжения СН1		-	-	-	-	-	-	-	
-	Уровень входящего напряжения СН2	10.175	3.440	0.750	5.140	4.278	-	-	-	
-	Реконструкция ПС В-128 (инв.№ 5353135) в г. Гусеве		-	-	-	работы выполнены на стороне заказчика	Да	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро ванный объем****	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем					
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 241-4 (инв. № 5144326), ВЛ 0,4 кВ от ТП 241-4 (инв. №№ 511468902, 511468903) в п.Прибрежный Гурьевского района	11.014	6.372	9.610	-	-	0.582	-	7.105	6.372	1.923	-	3.238	151%	-		
-	Реконструкция ТП 36-13 (инв.№ 5144374) и строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Орловка Гурьевского района	0.555	0.649	-	-	0.012	-	-	-	0.637	-	0.555	-	0.649	0%	-	
-	Реконструкция РП-15 (инв. № 5455917) в г. Калининграде	0.604	0.686	0.604	-	-	-	0.186	-	0.500	0.604	-	-	0.081	88%	-	
-	Реконструкция РП-29 10 кВ (инв.№ 5459217) в г.Калининграде	6.699	0.035	6.699	0.030	-	-	-	6.018	0.035	0.651	-	6.664	18925%	-		
-	Реконструкция ТП-41 (инв.№ 5455945) с заменой трансформатора Т-1 630 кВА по ул. Тихоненко в г. Калининграде	0.546	0.818	0.546	-	-	0.020	-	0.526	0.818	-	-	-	0.271	67%	-	
-	Реконструкция ТП-54 инв.№ 5455956, СП-210 (ТП-54) инв.№ 5455956 и ТП-21 инв.№ 5455934 по ул.Банковская в г.Калининграде	2.871	0.248	2.851	-	-	-	-	0.110	0.248	2.741	-	2.603	1151%	2.603		
-	Реконструкция ТП-173 10/0,4 кВ (инв.№ 5456040) по ул. Черняховского в г. Калининграде	1.967	2.631	1.967	-	-	0.322	1.454	0.414	1.177	1.231	-	-	0.664	75%	-	
-	Реконструкция КТП-238 10/0,4 кВ (инв.№ 5458893) в г. Калининграде	2.743	2.647	0.058	0.058	0.058	-	-	-	2.589	-	2.685	-	2.589	2%	-	
-	Реконструкция ТП 512 10/0,4 кВ (инв. № 5458855) и ТП 555 6/04 кВ (инв. № 5456291) в г. Калининграде	18.463	15.008	18.463	-	-	0.159	17.700	4.439	-	2.692	13.865	-	3.455	123%	-	
-	Реконструкция КТП-619 6/0,23 кВ (инв.№ 5456319) в г. Калининграде	4.026	3.088	4.026	-	-	-	2.528	-	0.560	4.026	-	-	0.938	130%	-	
-	Реконструкция ТП-706 (инв.№ 5456325) в г.Калининграде	4.550	0.053	4.423	0.029	-	-	-	3.658	0.053	0.736	-	4.370	8330%	4.370		
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 55-5 (инв.№ 5143560) в г.Зеленоградске	0.990	0.089	-	-	-	-	-	-	0.089	-	0.990	-	0.089	0%	-	
-	Реконструкция ТП 40-36 (инв. №5143520) в г. Светлогорске	0.157	0.107	0.052	0.052	0.052	-	-	-	0.055	-	-	-	0.055	48%	-	
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-10 (инв.№ 5143530) ул.Заводская г.Полесск	0.985	0.968	0.985	-	-	-	0.296	0.985	0.672	-	-	-	0.018	102%	-	
-	Реконструкция РП 6/0,4 кВ №1 (инв.№ 5351191) в г.Черняховске	2.124	0.018	2.117	0.039	-	-	-	-	0.018	2.078	-	2.099	11960%	-		
-	Реконструкция ТП-72 (инв.№ 5351237) и ВЛ 0,4 кВ (инв.№ 532099007) от ТП-72 в г. Черняховске	19.727	5.430	19.727	-	-	-	-	3.658	5.430	16.069	-	14.297	363%	-		
-	Реконструкция ТП 209-03 (инв. № 5144799) в г. Правдинск	0.123	0.165	0.123	-	-	-	-	0.123	0.165	-	-	-	0.042	74%	-	
-	Реконструкция РП В-42 (инв.№ 5146355) в пос.Долгоруково Багратионовского района	1.536	0.089	-	-	-	-	-	-	0.089	-	1.536	-	0.089	0%	-	
-	Реконструкция ТП-38, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП - 38 до опоры №5 по ул.Талаха,9 в г.Советске	0.261	-	0.261	-	-	-	-	-	-	0.261	-	-	0.261	0%	-	
-	Реконструкция ЛС В-24 и ВЛ 0,4 кВ от ЛС В-24 в п. Знаменск Гвардейского р-на	2.513	2.513	-	-	-	-	-	-	2.513	-	-	-	2.513	0%	-	
-	Доборудование ТП 6,10,15/0,4 кВ по договорам технологического присоединения	15.937	6.468	15.846	2.720	3.797	5.077	1.086	3.570	1.585	4.478	-	9.378	245%	-		

№№	Наименование объекта	** ле за счет	Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)						
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 241-4 (инв. № 5144326). ВЛ 0,4 кВ от ТП 241-4 (инв. №№ 511468902, 511468903) в п. Прибрежный Гурьевского района	3.238		0.630 4.050	доработка и согласование опросных листов при закупке оборудования	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 36-13 (инв. № 5144374) и строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Орловка Гурьевского района		- 0.150	-	длительность разработки проектно-сметной документации	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция РП-15 (инв. № 5455917) в г. Калининграде		- -	-	торги не состоялись	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция РП-29 10 кВ (инв. № 5459217) в г. Калининграде	6.664	- -	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-41 (инв. № 5455945) с заменой трансформатора Т-1 630 кВА по ул. Тихоненко в г. Калининграде		0.630 -	0.630 -	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-54 инв. № 5455956, СП-210 (ТП-54) инв. № 5455956 и ТП-21 инв. № 5455934 по ул. Банковская в г. Калининграде		- -	-	длительность проведения торгов	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-173 10/0,4 кВ (инв. № 5456040) по ул. Черняховского в г. Калининграде	0.664	0.630 -	0.630 -	доработка и согласование опросных листов при закупке оборудования	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция КТП-238 10/0,4 кВ (инв. № 5458893) в г. Калининграде		0.630 -	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 512 10/0,4 кВ (инв. № 5458855) и ТП 555 6/0,4 кВ (инв. № 5456291) в г. Калининграде		- -	-	доработка и согласование опросных листов при закупке оборудования	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция КТП-619 6/0,23 кВ (инв. № 5456319) в г. Калининграде	0.938	0.500 -	0.500 -	доработка и согласование опросных листов при закупке оборудования	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-706 (инв. № 5456325) в г. Калининграде		-	0.400 0.028	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 55-5 (инв. № 5143560) в г. Зеленоградске		-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 40-36 (инв. № 5143520) в г. Светлогорске		- -	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-10 (инв. № 5143530) ул. Заводская г. Полесск		0.800 -	0.800 -	пересогласование спецификации для закупки оборудования	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция РП 6/0,4 кВ №1 (инв. № 5351191) в г. Черняховске		- -	-	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-72 (инв. № 5351237) и ВЛ 0,4 кВ (инв. № 532099007) от ТП-72 в г. Черняховске		- -	-	пересогласование опросных листов для закупки КТП	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП 209-03 (инв. № 5144799) в г. Правдинск		- -	-	длительность проведения торгов	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция РП В-42 (инв. № 5146355) в пос. Долгоруково Багратионовского района		-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ТП-38. реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЛЛ-1 от ТП - 38 до опоры №5 по ул. Талаха.9 в г. Советске		- -	- 0.200	-	Да	нет	нет	нет	
-	Реконструкция ПС В-24 и ВЛ 0,4 кВ от ПС В-24 в п. Знаменск Гвардейского р-на		0.250 0.600			Да	нет	нет	нет	
-	Дооборудование ТП 6,10,15/0,4 кВ по договорам технологического присоединения		- -	1.550	согласование технических параметров оборудования с филиалами.	Да	нет	нет	нет	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
1.1.1.3	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) в т.ч	38.694	1.684	32.910	-	1.740	-	-	0.802	-	0.882	31.170	-	31.226	1954%	-	
-	Модернизация ПС О-11, О-3, О-4, О-5, О-8, ПС "Советск-330", ПС О-34 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА)	6.726	1.180	1.180	-	-	-	-	0.802	-	0.378	1.180	-	-	100%	-	
-	Реконструкция системы видеонаблюдения базы ГорПЭС по ул.Фрунзе, 116 в г.Калининграде	0.504	0.504	-	-	-	-	-	-	-	0.504	-	-	0.504	0%	-	
-	Модернизация комплекса диспетчерского щита ЦУС ОАО "Янтарьэнерго" (инв.№ 79809)	31.464	-	31.730	-	1.740	-	-	-	-	-	29.990	-	31.730	0%	-	
1.1.2.	Средства учета и контроля э/э, в т. ч.	1 104.531	61.002	46.780	-	-	-	6.307	-	21.808	61.002	18.665	1 057.113	-	14.222	77%	-
1.1.2.1	АИИС КУЭ ОРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
1.1.2.2	Системы учета РРЭ:	1 081.300	46.944	24.187	-	-	-	3.981	-	15.808	46.944	4.398	1 057.113	-	22.757	52%	-
-	- создание/модернизация ИИК на ПС 110.35 кВ в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	- замена/установка измерительных трансформаторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	- замена/установка приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	- прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	- создание/модернизация ИИК на ТП. ВРУ 10/6/0.4	1 081.300	46.944	24.187	-	-	-	3.981	-	15.808	46.944	4.398	1 057.113	-	22.757	52%	-
-	- в том числе организация выносных пунктов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	- автоматизация системы учета электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
1.1.2.3	Прочие средства учета и контроля электроэнергии:	23.094	14.059	22.457	-	-	-	2.326	-	5.863	14.059	14.267	-	8.398	160%	-	
-	- Установка технического учета в ТП, РП	8.481	14.059	8.481	-	-	-	2.326	-	2.239	14.059	3.915	-	5.578	60%	-	
-	- Установка выносных щитов и приборов учета электроэнергии у бытовых потребителей	14.613	-	13.976	-	-	-	-	-	3.624	-	10.352	-	13.976	0%	-	
1.1.2.4	Установка приборов учета э/э, т/э,х и г воды на хоз. нужды:	0.137	-	0.137	-	-	-	-	-	0.137	-	-	-	0.137	0%	-	
-	- Установка прибора учета тепловой энергии в административном здании, расположенном по адресу г.Калининград, ул.Фрунзе, 116	0.137	-	0.137	-	-	-	-	-	0.137	-	-	-	0.137	0%	-	
1.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	314.920	31.473	6.265	-	0.007	-	0.255	-	5.177	31.473	0.826	307.995	-	25.208	20%	-
-	- Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго"	150.115	1.239	0.675	-	-	-	-	-	0.675	1.239	-	149.440	-	0.564	54%	-
-	- Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) - 0,9 км с установкой щитов СП- 7 шт. в г. Черняховске	3.508	0.236	0.173	-	-	-	-	-	0.173	0.236	-	3.335	-	0.063	73%	-
-	- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-«ул.Ленина» от ТП-212 (инв.№ 5078903) между оп.1-3 в г.Советске	0.218	0.224	0.035	-	-	-	-	-	0.035	0.224	-	0.183	-	0.189	16%	-
-	- Реконструкция КЛ 15 кВ № 10 (инв.№532137801) протяженностью 0.38 км в г.Гусеве	2.103	-	0.063	-	-	-	-	-	0.063	-	-	2.040	-	0.063	0%	-
-	- Реконструкция КЛ 15 кВ № 9 (инв.№532137801) протяженностью 1.25 км в г.Гусеве	4.185	-	0.110	-	-	-	-	-	0.110	-	-	4.075	-	0.110	0%	-
-	- Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-70 (инв. № 532200001, 532200002) в г. Гусеве - 2,1 км	7.135	0.767	0.447	-	-	-	-	-	0.447	0.767	-	6.688	-	0.320	58%	-
-	- Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв.№ 5113973) в п.Рябиновка Зеленоградского района	0.376	0.267	0.030	-	-	-	-	-	0.030	0.267	-	0.346	-	0.237	11%	-
-	- Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-41 (инв.№ 5113978) в п. Парусное Зеленоградского р-на	0.507	0.413	0.180	-	-	-	-	-	0.180	0.413	-	0.327	-	0.233	44%	-

№№	Наименование объекта	** де за счет	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)						
1.1.1.3	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Модернизация ПС О-11, О-3, О-4, О-5, О-8, ПС "Советск-330", ПС О-34 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА)	-	-	-	-	нет	Да	нет	нет	-
-	Реконструкция системы видеонаблюдения базы ГорПЭС по ул. Фрунзе, 116 в г. Калининграде	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	-
-	Модернизация комплекса диспетчерского щита ЦУС ОАО "Янтарьэнерго" (инв. № 79809)	-	-	-	-	нет	нет	Да	нет	-
1.1.2.	Средства учета и контроля э/э, в т. ч.	-	-	-	не было разрешения на проведение закупок оборудования	-	-	-	-	-
1.1.2.1	АИИС КУЭ ОРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Системы учета РРЭ:	-	-	-	фактическое выполнение работ	Да	нет	нет	нет	-
-	создание/модернизация ИИК на ПС 110.35 кВ в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	замена/установка измерительных трансформаторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	замена/установка приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	создание/модернизация ИИК на ТП ВРУ 10/6/0.4	-	-	-	фактическое выполнение работ	-	-	-	-	-
-	в том числе организация выносных пунктов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	автоматизация системы учета электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Прочие средства учета и контроля электроэнергии:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Установка технического учета в ТП, РП	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет	-
-	Установка выносных щитов и приборов учета электроэнергии у бытовых потребителей	-	-	-	не было разрешения на проведение закупок оборудования	Да	нет	нет	нет	-
1.1.2.4	Установка приборов учета э/э, т/э, х и г. воды на хоз. нужды:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Установка прибора учета тепловой энергии в административном здании, расположенном по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 116	-	-	-	выполнение требований законодательства	Да	нет	нет	нет	-
1.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	- 24.237	0.560	5.275	-	-	-	-	-	-
-	Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго"	- 0.564	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	Да	нет
-	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) - 0,9 км с установкой щитов СИ- 7 шт. в г. Черняховске	- 0.063	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-«ул.Ленина» от ТП-212 (инв. № 5078903) между оп. 1-3 в г. Советске	- 0.189	-	0.100	-	длительные сроки проведения торгов	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 10 (инв. №532137801) протяженностью 0.38 км в г. Гусеве	- 0.063	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 9 (инв. №532137801) протяженностью 1.25 км в г. Гусеве	- 0.110	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-70 (инв. № 532200001, 532200002) в г. Гусеве - 2,1 км	- 0.320	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) в п. Рябиновка Зеленоградского района	- 0.237	-	-	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-41 (инв. № 5113978) в п. Парусное Зеленоградского р-на	- 0.233	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро ванный объем****	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем					
-	Реконструкция ТП 116-2 (инв.№ 5147054), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 116-2 (инв.№ 5116003) и строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Кумачево, Зеленоградского района	0.496	0.738	0.075	-	-	-	-	-	0.075	0.738	-	0.421	-	0.663	10%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от ПС В-54 (инв.№ 5114128), строительство КЛ 15 кВ, КТПН 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Заречная в г.Светлогорске	7.376	2.832	0.251	-	-	-	-	-	0.251	2.832	-	7.125	-	2.581	9%	
-	Реконструкция ТП 86-5 (инв.№ 5150161) и строительство КЛ 0,4 кВ в г.Светлогорске	1.166	2.879	0.060	-	-	-	-	-	0.060	2.879	-	1.106	-	2.819	2%	
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-85 (ТП 85-12-ТП 85-17) (инв.№ 5113989) в г.Пионерский	1.290	0.295	0.158	-	-	-	-	-	0.158	0.295	-	1.132	-	0.137	54%	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв.№ 5114678) в п. Синявино ПГТ Янтарный	2.046	1.873	0.202	-	-	-	-	-	-	1.873	0.202	1.844	-	1.671	11%	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв.№ 5114010) в п.Янтарный	1.660	0.142	0.087	-	-	-	-	-	-	0.142	0.087	1.573	-	0.055	61%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-17 (Л-3) (инв.№ 5116301) в п.Ушаково Гурьевского района	0.267	0.283	0.055	-	-	-	-	-	0.055	0.283	-	0.212	-	0.228	19%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-9 (Л-3) (инв.№ 5114735) в п.Авангардное Гурьевского района	1.416	1.510	0.100	-	-	-	-	-	0.100	1.510	-	1.316	-	1.410	7%	
-	Реконструкция ТП 180-1 (инв.№ 5146792) в п.Шоссейное, ул.Гаражная, Гурьевского района	0.319	0.330	0.030	-	-	-	-	-	0.030	0.330	-	0.289	-	0.300	9%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-57 (инв.№ 5116138), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Озерки Гвардейского района	8.638	4.005	0.320	-	-	-	-	-	0.320	4.005	-	8.318	-	3.685	8%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 66-09 (инв.№ 5113922) в п.Солдатово Гвардейского района	4.695	5.723	0.250	-	-	0.250	-	-	-	5.723	-	4.445	-	5.473	4%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 179-2 (инв.№ 5116089) в г.Гвардейск	2.891	-	0.295	-	-	-	-	-	-	-	0.295	2.596	0.295	0%		
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 27-5 (инв.№ 5143142), строительство ВЛИ 0,4 кВ в г.Гвардейск	1.427	3.363	0.200	-	-	-	-	-	0.200	3.363	-	1.227	-	3.163	6%	
-	Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-102 (инв.№ 2880409, 2880710) в г.Калининграде	2.478	0.212	-	-	-	-	-	-	-	0.212	-	2.478	-	0.212	0%	
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-204 (инв.№ 2879701) по ул.Колхозная в г.Калининграде	2.117	-	0.075	-	-	-	-	-	0.075	-	-	2.042	0.075	0%		
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-250 - ТП-988 (инв.№ 2879514, 2879016, 2879701) в г. Калининграде	0.726	0.130	-	-	-	-	-	-	-	0.130	-	0.726	-	0.130	0%	
-	Реконструкция РП-13 10/0,4 кВ (инв.№ 5455915) в г. Калининграде	32.166	0.802	0.380	-	-	-	-	-	0.380	0.802	-	31.786	-	0.422	47%	
-	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №172 (инв.№ 5456039) и строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ О-11 "Ленинградская" до ТП-172 в г. Калининграде	23.360	-	0.250	-	-	-	-	-	0.250	-	-	23.110	0.250	0%		
-	Реконструкция ВЛ 15-101 (инв.№ 5113712) и ТП 101-3 (инв.№ 5142951) в г. Калининграде	0.178	0.041	0.027	-	-	-	-	-	0.027	0.041	-	0.151	-	0.014	65%	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв.№ 5428925) от КТП-84, КТП-84 (инв.№ 5459179) по ул.Катина в г.Калининграде	0.785	-	0.100	-	-	-	-	-	-	-	0.100	0.684	0.100	0%		
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 101-5 по ул.Механическая, ул.Сестрорецкая, ул.Славянская (инв.№ 5429031) в г.Калининграде	0.507	-	0.142	-	-	-	-	-	-	-	0.142	0.366	0.142	0%		
-	Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)	49.624	2.596	1.010	-	0.007	-	0.005	-	0.998	2.596	-	48.614	-	1.586	39%	

№№	Наименование объекта	** де за счет	Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	Реконструкция ТП 116-2 (инв.№ 5147054), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 116-2 (инв.№ 5116003) и строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Кумачево, Зеленоградского района	0.663	0.160	0.280	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от ПС В-54 (инв.№ 5114128), строительство КЛ 15 кВ, КТПН 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Заречная в г.Светлогорске	2.581	-	-	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ТП 86-5 (инв.№ 5150161) и строительство КЛ 0,4 кВ в г.Светлогорске	2.819	-	1.000	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-85 (ТП 85-12-ТП 85-17) (инв.№ 5113989) в г.Пионерский	0.137	-	-	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв.№ 5114678) в п. Синяино ПГТ Янтарный	-	-	1.280	-	изменение технического задания	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв.№ 5114010) в п. Янтарный	0.055	-	-	-	изменение технического задания	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-17 (Л-3) (инв.№ 5116301) в п. Ушаково Гурьевского района	0.228	-	0.240	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-9 (Л-3) (инв.№ 5114735) в п. Авангардное Гурьевского района	1.410	-	0.560	-	изменение технического задания	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ТП 180-1 (инв.№ 5146792) в п.Шоссейное, ул.Гаражная, Гурьевского района	0.300	-	0.015	-	длительность проведения торгов, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-57 (инв.№ 5116138), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Озерки Гвардейского района	3.685	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 66-09 (инв.№ 5113922) в п.Солдатovo Гвардейского района	5.473	-	1.500	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 179-2 (инв.№ 5116089) в г.Гвардейск	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 27-5 (инв.№ 5143142), строительство ВЛИ 0,4 кВ в г.Гвардейск	3.163	0.400	0.300	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-102 (инв.№ 2880409, 2880710) в г.Калининграде	0.212	-	-	-	длительность разработки проектно-сметной документации	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-204 (инв.№ 2879701) по ул.Колхозная в г.Калининграде	0.075	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-250 - ТП-988 (инв.№ 2879514, 2879016, 2879701) в г. Калининграде	0.130	-	-	-	длительность разработки проектно-сметной документации	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция РП-13 10/0,4 кВ (инв.№ 5455915) в г. Калининграде	0.422	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №172 (инв.№ 5456039) и строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ О-11 "Ленинградская" до ТП-172 в г. Калининграде	-	-	-	-	фактическое выполнение работ	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 15-101 (инв.№ 5113712) и ТП 101-3 (инв.№ 5142951) в г. Калининграде	0.014	-	-	-	длительность проведения торгов, экономия при торгах	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв.№ 5428925) от КТП-84, КТП-84 (инв.№ 5459179) по ул.Катина в г.Калининграде	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 101-5 по ул.Механическая, ул.Сестрорецкая, ул.Славянская (инв.№ 5429031) в г.Калининграде	-	-	-	-	-	Да	нет	нет	нет
-	Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)	1.586	-	-	-	экономия при торгах	Да	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
	Реконструкция ЛЭП 15 кВ № 15-88 (инв.№ 5113992) в г. Светлогорске	0.130	0.130	-							0.130		-	0.130	0%		
	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4(инв. №5351195) в г. Черняховске	0.142	0.142	-							0.142		-	0.142	0%		
	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 6 (инв.№ 5352390) в г. Гусеве	0.089	0.089	-							0.089		-	0.089	0%		
	Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-615 в г.Калининграде	0.212	0.212	-							0.212		-	0.212	0%		
	Модернизация РЗА и СДТУ ПС 330/110/15 кВ О-1 "Центральная" (инв.№ ОПУ 5150329) и ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин" (инв.№ ОПУ 5148135)	0.572	-	0.485	-	-	-	-	-	0.485	-	-	-	0.485	0%		
1.1.4.	Прочие производственные и хозяйственные объекты	103.941	23.206	26.749	0.591	0.844	0.590	7.158	2.006	9.893	20.019	8.854	76.974	3.543	115%	-	
-	Здания	72.585	-	2.719	-	0.169	-	0.940	-	1.259	-	0.350	69.893	2.719	0%	-	
-	Реконструкция административно-производственного здания филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Западное ПЭС" по ул.Генерала Озерова 18, в г.Калининграде	70.013	-	0.120	-	-	-	0.120	-	-	-	-	69.893	0.120	0%		
-	Архитектурно-художественное освещение здания ОАО "Янтарьэнерго" по ул. Театральная. 34 в г.Калининграде	0.963	-	0.989	-	0.169	-	0.820	-	-	-	-	-	0.989	0%		
-	Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул. Театральная.34 (Устройство системы вентиляции кондиционирования)	1.224	-	1.224	-	-	-	-	-	1.224	-	-	-	1.224	0%		
-	Монтаж системы вентиляции здания ЗРУ 15-10 кВ ПС О-35 "Космодемьянская"	0.386	-	0.386	-	-	-	-	-	0.035	-	0.350	-	0.386	0%		
-	Сооружения (кроме электрических линий)	12.424	10.228	5.056	0.297	0.354	-	1.883	-	2.819	9.931	-	7.294	-	5.172	49%	-
-	Реконструкция насосной станции пожаротушения Правдинской ГЭС-3 на р. Лава	4.669	4.328	4.595	-	0.102	-	1.883	-	2.610	4.328	-	-	0.267	106%	-	
-	Реконструкция пути железнодорожного подъездного (инв.№ 05198) филиала ОАО "Янтарьэнерго" ТЭЦ-1	7.755	5.900	0.461	0.297	0.252	-	-	-	0.209	5.603	-	7.294	-	5.439	8%	
-	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
-	Машины и оборудование (кроме подстанций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
-	Транспортные средства	9.455	7.788	9.668	-	-	-	3.062	-	2.366	7.788	4.240	-	0.213	1.880	124%	
-	Инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
-	Прочие основные средства	9.477	5.190	9.306	0.294	0.321	0.590	1.273	2.006	3.449	2.300	4.263	-	4.117	179%	-	
-	Монтаж и наладка пожарной сигнализации в административно-бытовых зданиях и помещениях Западного ПЭС	0.440	0.826	0.440	-	0.236	-	0.354	0.204	0.236	0.236	0.236	-	0.386	53%		
-	Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РМЦ ПРП	0.118	-	0.118	-	-	-	-	-	0.118	-	-	-	0.118	0%		
-	Реконструкция системы пожарной и охранной сигнализации производственной базы по ул. Фрунзе, 116 в г.Калининграде (инв.№ 5478136, 5478156)	1.237	1.237	1.223	0.083	0.354	0.074	0.472	0.821	0.328	0.328	-	-	0.013	99%		
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации здания лит. А по ул. Красносельская,83	0.511	0.448	0.501	-	-	-	-	-	0.053	0.448	0.448	-	0.053	112%		
-	Оборудование охранно- пожарной сигнализации в автомобильных боксах СМиТ по ул. Красносельская,83	0.413	0.413	0.413	-	-	-	-	-	-	0.413	0.413	-	-	100%		
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в помещениях участка энергосбыта г. Гусев	0.083	0.083	0.083	-	-	-	-	-	-	0.083	0.083	-	-	100%		

№№	Наименование объекта	** ле за счет	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
	Реконструкция ЛЭП 15 кВ № 15-88 (инв. № 5113992) в г. Светлогорске					Да	нет	нет	нет	
	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4(инв. №5351195) в г. Черняховске					Да	нет	нет	нет	
	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 6 (инв. № 5352390) в г. Гусеве					Да	нет	нет	нет	
	Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-615 в г. Калининграде					Да	нет	нет	нет	
	Модернизация РЗА и СДТУ ПС 330/110/15 кВ О-1 "Центральная" (инв. № ОПУ 5150329) и ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин" (инв. № ОПУ 5148135)		-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	Да	нет
1.1.4.	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0.989	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Здания	0.989	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Реконструкция административно-производственного здания филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Западное ПЭС" по ул. Генерала Озерова 18, в г. Калининграде		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Архитектурно-художественное освещение здания ОАО "Янтарьэнерго" по ул. Театральная.34 в г. Калининграде	0.989	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	нет
-	Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул. Театральная.34 (Устройство системы вентиляции кондиционирования)		-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет
-	Монтаж системы вентиляции здания ЗРУ 15-10 кВ ПС О-35 "Космодемьянская"		-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет
-	Сооружения (кроме электрических линий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Реконструкция насосной станции пожаротушения Правдинской ГЭС-3 на р. Лава		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция пути железнодорожного подъездного (инв. № 05198) филиала ОАО "Янтарьэнерго" ТЭЦ-1		-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет
-	Земельные участки		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Машины и оборудование (кроме подстанций)		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Транспортные средства		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Инвентарь		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Прочие основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Монтаж и наладка пожарной сигнализации в административно-бытовых зданиях и помещениях Западного ПЭС		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РМЦ ПРП		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция системы пожарной и охранной сигнализации производственной базы по ул. Фрунзе, 116 в г. Калининграде (инв. № 5478136, 5478156)		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации здания лит. А по ул. Красносельская.83		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в автомобильных боксах СМИТ по ул. Красносельская.83		-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в помещениях участка энергосбыта г. Гусев		-	-	-	нет	нет	нет	нет	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в помещениях участка Энергосбыта г. Славск	0.059	0.059	0.059	-	-	-	-	-	0.059	0.059	-	-	100%			
-	Устройство системы автоматического газового пожаротушения в помещении серверной(№122) административного здания ОАО "Янтэрэнерго" по адресу г. Калининград, ул Театральная,34	0.496	-	0.420	-	0.142	-	0.278	-	-	-	-	0.420	0%			
-	Монтаж аудиорегиcтpаторов диспетчерских переговоров	0.610	-	0.571	-	-	-	0.571	-	-	-	-	0.571	0%			
-	Монтаж системы видеоконференцсвязи в АПЗ Восточного ПЭС г.Советск, ул.Невского, 1	1.781	-	1.781	-	-	-	-	-	1.781	-	-	1.781	0%			
-	Оснащение железнодорожной разгрузочной эстакады ГРЭС-2 (инв.№ 05001) средствами пожаротушения и пожарной сигнализации	3.730	2.124	3.697	0.211	0.179	-	0.350	1.180	0.472	0.733	2.696	-	1.573	174%		
-	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-		
1.1.5.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	11.922	19.445	11.873	1.515	1.667	-	1.735	-	2.370	17.930	6.101	-	7.573	61%	-	
1.1.5.1	Оргтехника и компьютеры	3.199	15.728	3.163	1.515	0.744	-	0.653	-	0.133	14.213	1.633	-	12.566	20%		
1.1.5.2	Автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
1.1.5.3	Приборы учета и контроля	2.594	-	2.611	-	0.532	-	0.653	-	1.427	-	-	-	2.611	0%		
1.1.5.4	Механизмы, приспособления	1.591	-	1.560	-	0.263	-	0.485	-	0.770	-	0.042	-	1.560	0%		
1.1.5.5	Средства связи	0.113	-	0.113	-	0.128	-	0.056	-	0.041	-	-	-	0.113	0%		
1.1.5.6	Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики, в т.ч.:	4.425	3.717	4.425	-	-	-	-	-	-	3.717	4.425	-	0.708	119%	-	
-	Монтаж систем тревожной сигнализации на объектах ОАО "Янтэрэнерго"	0.251	-	0.251	-	-	-	-	-	-	-	0.251	-	0.251	0%		
-	Модернизация системы телевизионного наблюдения административного здания ОАО "Янтэрэнерго" ул.Театральная, 34 (инв.№ 86198)	1.730	1.859	1.730	-	-	-	-	-	-	1.859	1.730	-	0.129	93%		
-	Модернизация системы контроля управления доступом административного здания ОАО "Янтэрэнерго" ул.Театральная, 34 (инв.№ 86118)	2.444	1.859	2.444	-	-	-	-	-	-	1.859	2.444	-	0.585	131%		
1.1.6.	Объекты производственной сферы в т.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
1.2.	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%			
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	503.451	206.264	194.876	1.333	6.754	19.861	12.267	56.189	97.198	128.881	78.657	217.683	-	11.388	94%	0.677
2.1.	Капитальные вложения в основные средства	503.451	206.264	194.876	1.333	6.754	19.861	12.267	56.189	97.198	128.881	78.657	217.683	-	11.388	94%	0.677
2.1.1.	Электросетевые объекты	263.975	165.093	186.625	0.979	6.474	19.094	11.788	55.835	90.540	89.185	77.823	48.012	21.532	113%	0.677	
2.1.1.1.	Электрические линии	214.140	125.559	145.127	0.899	2.345	15.981	9.415	43.155	75.400	65.524	57.967	40.955	19.568	116%	-	
-	воздушные линии	72.456	46.201	71.426	-	0.194	11.912	0.590	18.125	35.504	16.163	35.138	-	25.225	155%	0.824	
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	67.193	41.707	67.006	-	0.061	11.800	0.340	17.700	32.044	12.207	34.561	-	25.298	161%	-	
-	Строительство ВЛ 110кВ ПС 330кВ Северная-330/110кВ -ПС 110/15 кВ "Пионерская"	67.193	41.707	67.006	-	0.061	11.800	0.340	17.700	32.044	12.207	34.561	-	25.298	161%	-	
-	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	1.663	2.236	1.662	-	-	-	0.110	-	1.552	2.236	-	-	0.574	74%	-	
-	Строительство ВЛ 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ в пос. Новая Деревня Полеского района	1.663	2.236	1.662	-	-	-	0.110	-	1.552	2.236	-	-	0.574	74%	-	
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	3.601	2.287	2.759	-	0.133	0.112	0.140	0.425	1.909	1.720	0.577	-	0.501	122%	0.824	

№№	Наименование объекта	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
			план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в помещениях участка Энергосбыта г. Славск	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Устройство системы автоматического газового пожаротушения в помещении серверной(№122) административного здания ОАО "Янтарьэнерго" по адресу г. Калининград, ул Театральная,34	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	
-	Монтаж аудиорегистраторов диспетчерских переговоров	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Монтаж системы видеоконференцсвязи в АПЗ Восточного ПЭС г.Советск, ул.Невского, 1	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Оснащение железнодорожной разгрузочной эстакады ГРЭС-2 (инв.№ 05001) средствами пожаротушения и пожарной сигнализации	-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	
-	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.1	Оргтехника и компьютеры	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.5.2	Автотранспорт	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.5.3	Приборы учета и контроля	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.5.4	Механизмы, приспособления	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.5.5	Средства связи	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.5.6	Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Монтаж систем тревожной сигнализации на объектах ОАО "Янтарьэнерго"	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Модернизация системы телевизионного наблюдения административного здания ОАО "Янтарьэнерго" ул.Театральная, 34 (инв.№ 86198)	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
-	Модернизация системы контроля управления доступом административного здания ОАО "Янтарьэнерго" ул.Театральная, 34 (инв.№ 86118)	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	
1.1.6.	Объекты непроизводственной сферы в т.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	-	5,755	5,223 77,250	4,653 25,090					
2.1.	Капитальные вложения в основные средства	-	5,755	5,223 77,250	4,653 25,090					
2.1.1.	Электросетевые объекты	-	20,731	3,293 62,560	4,653 25,090					
2.1.1.1.	Электрические линии	-	20,434	0,063 50,670	0,463 14,373					
-	воздушные линии	-	0,466	0,063 34,640	0,463 1,672					
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	-	-	32,700	-					
-	Строительство ВЛ 110кВ ПС 330кВ Северная-330/110кВ -ПС 110/15 кВ "Пионерская"	-	-	32,700	-	нет	нет	нет	нет	нет
-	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	-	0,063	1,000	0,063 0,893	-	-	-	-	
-	Строительство ВЛ 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ в пос. Новая Деревня Полеского района	-	0,063	1,000	0,063 0,893	да	нет	нет	нет	да
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	-	0,466	- 0,940	0,400 0,779	-	-	-	-	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***				
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис. уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем						
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 213-9 и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 213-9 (Л-1) (инв.№ 5115867) в пгт.Железнодорожный	0.425	0.555	0.416	-	-	0.004	-	0.425	0.412	0.130	-	-	0.138	75%	-	0.138	
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-2 (инв.№ 5352439) до опоры №1 ВЛ 0.4 кВ (Л-"ул.Толстого") в г.Гусеве	0.136	0.035	0.131	-	-	-	-	-	0.131	0.035	-	-	0.095	369%	-	0.095	
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-26 (инв.№ 5352445) до опоры №3 ВЛ 0.4 кВ (Л-"ул.З.Космодьянской") в г.Гусеве	0.150	0.035	0.140	-	-	0.112	-	-	0.028	0.035	-	-	0.105	395%	-	0.105	
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 06-04 и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 06-04 (Л-1) (инв.№ 511530801) в п.Яблоневка Гурьевского района	0.607	0.142	0.607	-	0.069	-	0.024	-	0.514	0.142	-	-	0.466	429%	-	-	
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ в п.Раздольное Багратионовского района	0.256	0.466	0.245	-	0.112	-	-	-	0.060	0.354	0.185	-	-	0.221	53%	-	0.221
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-28 по ул.Б.Окружная-Трудовая в г.Калининграде	0.461	0.118	0.451	-	-	-	-	-	0.059	0.118	0.392	-	-	0.333	382%	-	0.333
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-13 до оп.1 (Л-2) в г. Ладушкин Багратионовского района	0.114	0.114	-	-	-	-	-	-	-	0.114	-	-	0.114	0%	-	-	
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-366 по ул.Львовской в г.Калининграде	0.484	0.484	-	-	-	-	-	-	-	0.484	-	-	0.484	0%	-	-	
-	Строительство участка ВЛ 0.4 кВ от СП-1175 в г.Калининграде	0.190	0.190	-	-	-	-	-	-	-	0.190	-	-	0.190	0%	-	-	
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-624 по ул.Бассейная-Катина в г.Калининграде	0.778	0.118	0.768	-	0.064	-	-	-	0.704	0.118	-	-	0.650	651%	-	0.650	
-	кабельные линии	141.684	79.359	73.701	0.899	2.151	4.069	8.825	25.030	39.896	49.361	22.829	40.955	-	5.657	93%	-	1.815
-	КЛЭП 110 кВ (ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
-	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	16.019	15.513	0.510	-	-	-	-	-	-	15.513	0.510	0.821	15.004	3%	-	-	
-	Строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске и замена трансформаторов тока ячейки КЛ 15-130 ПС О-9	1.331	0.826	0.510	-	-	-	-	-	-	0.826	0.510	0.821	-	0.316	62%	-	
-	Строительство ВКЛ 15 кВ (ПС О-24 - ТП 254-4) в п. Новый Гурьевского района	12.807	12.807	-	-	-	-	-	-	-	12.807	-	-	12.807	0%	-	-	
-	Строительство КЛ 15 кВ от ВЛ 15-262 до ВЛ 15-47 в п.Б.Исаково Гурьевского района	1.881	1.881	-	-	-	-	-	-	-	1.881	-	-	1.881	0%	-	-	
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	123.393	61.843	72.343	0.818	2.149	4.069	8.825	25.030	39.295	31.926	22.075	40.134	10.501	117%	-	2.151	
-	Строительство КЛ 10 кВ РП ХХІХ - ТП 847 в г. Калининграде	0.419	0.494	0.419	-	-	0.341	-	-	0.078	0.494	-	-	0.076	85%	-	-	
-	Строительство двух КЛ 10 кВ ТП (новая) - КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-761 ул. Иванихиной г. Калининград	0.477	0.453	0.477	-	-	-	-	-	-	0.453	0.477	-	0.024	105%	-	-	
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП новая по ул.Ялтинской до места врезки КЛ 10 кВ (РП 16-ТП 869) в г. Калининграде	3.016	2.602	3.016	-	0.001	-	1.488	-	1.527	2.602	-	-	0.414	116%	-	-	
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки (ТП-424-ТП-444 и ТП-421-ТП-438) по ул. Киевской в г. Калининграде	2.635	-	2.635	-	-	-	-	-	-	-	2.635	-	2.635	0%	-	-	
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТПн по ул. Киевская до места врезки КЛ10 кВ ТП 415-ТП 482 в г. Калининграде	0.388	0.566	0.389	-	-	0.005	-	-	0.384	0.566	-	-	0.178	69%	-	-	
-	Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП ХІХ (12-21) в г. Калининграде	24.312	7.475	8.104	-	-	-	-	4.132	2.405	3.343	5.699	16.207	0.629	108%	-	-	

№№	Наименование объекта	** ле за счет	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 213-9 и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 213-9 (Л-1) (инв.№ 5115867) в пгт. Железнодорожный		- 0.240	- 0.241	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-2 (инв.№ 5352439) до опоры №1 ВЛ 0.4 кВ (Л-"ул.Толстого") в г.Гусеве		-	- 0.080	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-26 (инв.№ 5352445) до опоры №3 ВЛ 0.4 кВ (Л-"ул.3.Космодемьянской") в г.Гусеве		-	- 0.110	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 06-04 и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 06-04 (Л-1) (инв.№ 511530801) в п.Яблоневка Гурьевского района	0.466	-	- 0.134	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ в п.Раздольное Багратионовского района		- 0.200	-	ПИР экономия при торгах, СМР - длительность проведения торгов	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-28 по ул.Б.Окружная-Трудовая в г.Калининграде		-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-13 до оп.1 (Л-2) в г. Ладушкин Багратионовского района		0.200			нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-366 по ул.Львовской в г.Калининграде		0.200			нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство участка ВЛ 0.4 кВ от СП-1175 в г.Калининграде		0.100			нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-624 по ул.Бассейная-Катина в г.Калининграде			0.400 0.214	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	кабельные линии	19.969	- 16.030	- 12.701		-	-	-	-	
-	КЛЭП 110 кВ (ВН)			-		-	-	-	-	
-	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	-	- 0.750	-		-	-	-	-	
-	Строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске и замена трансформаторов тока ячейки КЛ 15-130 ПС О-9		- 0.400	-	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВКЛ 15 кВ (ПС О-24 - ТП 254-4) в п. Новый Гурьевского района					нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 15 кВ от ВЛ 15-262 до ВЛ 15-47 в п.Б.Исаково Гурьевского района		0.350			нет	нет	нет	нет	да
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	20.090	- 14.710	- 12.306		-	-	-	-	
-	Строительство КЛ 10 кВ РП XXIX - ТП 847 в г. Калининграде	0.076	- 0.250	- 0.250	экономия при торгах	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство двух КЛ 10 кВ ТП (новая) - КЛ 10 кВ ТП-493-ТП-761 ул. Иванихиной г. Калининград	0.024	- 0.340	- 0.340	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП новая по ул.Ялтинской до места врезки КЛ 10 кВ (РП 16-ТП 869) в г. Калининграде	0.414	- 0.800	- 0.800	пересогласование спецификации для закупки оборудования	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки (ТП-424-ТП-444 и ТП-421-ТП-438) по ул. Киевской в г. Калининграде		-	-	фактическое выполнение работ	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТПн по ул. Киевская до места врезки КЛ10 кВ ТП 415-ТП 482 в г. Калининграде	0.178	- 0.120	- 0.120	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде		- 1.600	- 1.450	пересогласование спецификации для закупки оборудования	да	нет	нет	нет	да

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	в том числе 1 п.к.: стр-во КЛ, яч. 10кВ на ПС О-12 (лок.сметы 1-1, 1-6)	6.372	7.475	6.372	-	-	-	-	4.132	2.405	3.343	3.967	-	-	1.103	85%	-
-	в том числе 2 п.к.: РП-19 (лок.сметы 1-2, 1-3, 1-4, 1-5)	17.940	-	1.732	-	-	-	-	-	-	-	1.732	16.207	1.732	0%	-	
-	Строительство КЛ 10 кВ ТП-62 - ТП-63 в г.Калининграде	1.165	0.260	0.149	-	-	-	-	0.149	0.260	-	-	1.016	-	0.111	57%	- 0.111
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-185 и ТП-159 до двух проектируемых ТП (новых) по ул.Горького в г. Калининграде	5.240	6.967	5.240	-	0.109	-	-	2.478	0.109	4.380	5.132	-	-	1.726	75%	-
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Горького до ТП-294 в г. Калининграде	0.667	0.859	0.667	-	-	0.007	-	0.660	0.859	-	-	-	-	0.192	78%	-
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТП новой по ул. Автомобильная-ул.Л.Иванихиной до места врезки КЛ 10 кВ (ТП 753-ТП 767), КЛ 10 кВ от ТП новой до ТП 763 в г.Калининграде	3.041	3.022	-	-	-	-	-	2.360	-	0.662	-	-	-	3.022	0%	-
-	Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП новая по ул.Герцена-Глинки-Богатырская-К.Цеткин в г. Калининграде	2.008	2.124	1.738	-	0.220	-	0.019	-	-	2.124	1.499	-	-	0.386	82%	-
-	Строительство КЛ 10 кВ ТП-905 - ТП новая по ул.Согласия, 4А (по ГП микрорайона №2) в г.Калининграде	1.626	-	1.396	-	0.099	-	0.017	-	-	-	1.280	-	-	1.396	0%	-
-	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-42 "Северная" до РП 13 в г. Калининграде	23.231	2.360	0.320	0.378	-	-	-	0.320	1.982	-	-	22.911	-	2.040	14%	- 2.040
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до ТП новая по ул.Гостинная-пр.Мира в г.Калининграде	5.753	7.233	5.753	-	0.189	-	1.628	5.959	0.074	1.274	3.861	-	-	1.481	80%	-
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до РП XV с реконструкцией РП XV инв.№5455917, ТП 494 инв.№545625, КТП 100 в г.Калининграде	28.214	-	28.200	-	0.040	-	1.837	-	24.832	-	1.492	-	-	28.200	0%	-
-	Строительство КЛ 6 кВ от ПС О-32 до РП-5, протяженностью 3,5 км с заводкой в потребительскую ТП 6/0,4 кВ в г.Черняховске	12.642	19.306	13.401	-	1.600	3.960	3.483	10.101	8.318	5.245	-	-	-	5.905	69%	-
-	Строительство двух КЛ 6 кВ ТП (новая) - КЛ 6 кВ ТП-52-ТП-605 пр. Победы г. Калининград	3.908	3.658	0.250	0.250	-	-	-	-	0.250	3.408	-	-	-	3.408	7%	-
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ О-53 до ТПн по ул.Театральная в г.Калининграде	0.569	0.569	-	-	-	-	-	-	-	0.569	-	-	-	0.569	0%	-
-	Строительство КЛ 10 кВ ПС О-11 - ТП (новая), ТП (новая) - КЛ ТП-190-ТП-865 ул. Д.Бедного г. Калининград	4.084	3.894	0.190	0.190	-	-	-	-	0.190	3.704	-	-	-	3.704	5%	-
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	2.273	2.002	0.848	0.081	0.002	-	-	-	0.601	1.921	0.245	-	-	1.155	42%	0.336
-	Строительство КЛ 1 кВ от КТП-7 до СП (новое) с установкой СП (новое) по ул.Пугачева, 6 в г.Калининграде	0.533	0.142	0.477	0.081	0.002	-	-	-	0.231	0.061	0.245	-	-	0.336	337%	0.336
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-751 до СПн по ул.Лесная 18-20 в г.Калининграде	1.369	1.369	-	-	-	-	-	-	-	1.369	-	-	-	1.369	0%	-
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-318 до ВРУ жд. по ул. Мебельной 14-16 в г. Калининграде	0.371	0.492	0.371	-	-	-	-	-	0.371	0.492	-	-	-	0.122	75%	-
2.1.1.2	Подстанции в т.ч.	49.834	39.534	41.498	0.080	4.129	3.113	2.373	12.680	15.140	23.660	19.856	7.057	1.964	105%	1.668	
-	Уровень входящего напряжения ВН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
-	Уровень входящего напряжения СН1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-

№№	Наименование объекта	** ле за счет	Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	в том числе 1 п.к. стр-во КЛ, яч. 10кВ на ПС О-12 (лок сметы 1-1, 1-6)		- 1.600	- 1.450	-	-	-	-	-	
-	в том числе 2 п.к.: РП-19 (лок сметы 1-2, 1-3, 1-4, 1-5)		- -	- -	-	-	-	-	-	
-	Строительство КЛ 10 кВ ТП-62 - ТП-63 в г. Калининграде		-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-185 и ТП-159 до двух проектируемых ТП (новых) по ул. Горького в г. Калининграде	- 1.726	- 1.500	- 1.500	длительные сроки проведения торгов, поставка оборудования	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Горького до ТП-294 в г. Калининграде	- 0.192	- 0.250	- 0.250	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТП новой по ул. Автомобильная-ул. Л.Иванихиной до места врезки КЛ 10 кВ (ТП 753-ТП 767), КЛ 10 кВ от ТП новой до ТП 763 в г. Калининграде		- 0.600	- -	-	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП новая по ул. Герцена-Глинки-Богатырская-К.Цеткин в г. Калининграде	- 0.386	- 0.800	- 0.800	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ ТП-905 - ТП новая по ул. Согласия, 4А (по ГП микрорайона №2) в г. Калининграде	1.396	-	- 0.396	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-42 "Северная" до РП 13 в г. Калининграде		- -	- -	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до ТП новая по ул. Гостиная-пр. Мира в г. Калининграде	- 1.481	- 1.600	- 1.780	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до РП XV с реконструкцией РП XV инв. №5455917, ТП 494 инв. №545625, КТП 100 в г. Калининграде	28.200	- -	- -	-	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 6 кВ от ПС О-32 до РП-5, протяженностью 3,5 км с заводкой в потребительскую ТП 6/0,4 кВ в г. Черняховске	- 5.905	- 4.750	- 4.620	экономия при торгах	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство двух КЛ 6 кВ ТП (новая) - КЛ 6 кВ ТП-52-ТП-605 пр. Победы г. Калининград		- 0.900	- -	-	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ О-53 до ТПн по ул. Театральная в г. Калининграде					да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ ПС О-11 - ТП (новая), ТП (новая) - КЛ ТП-190-ТП-865 ул. Д.Бедного г. Калининград		- 1.200	- -	-	да	нет	нет	нет	да
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	- 0.122	- 0.570	- 0.395	-	-	-	-	-	
-	Строительство КЛ 1 кВ от КТП-7 до СП (новое) с установкой СП (новое) по ул. Лугачева, 6 в г. Калининграде		-	- 0.075	экономия при торгах	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-751 до СПн по ул. Лесная 18-20 в г. Калининграде		0.250			да	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-318 до ВРУ жд. по ул. Мебельной 14-16 в г. Калининграде	- 0.122	- 0.320	- 0.320	длительные сроки проведения торгов	да	нет	нет	нет	да
2.1.1.2	Подстанции в т.ч.	0.297	3.230 11.890	4.190 10.717	-	-	-	-	-	
-	Уровень входящего напряжения ВН	-	- -	- -	-	-	-	-	-	
-	Уровень входящего напряжения СН1		- -	- -	-	-	-	-	-	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис- ло уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	Уровень входящего напряжения СН2	49.834	39.534	41.498	0.080	4.129	3.113	2.373	12.680	15.140	23.660	19.856	7.057	1.964	105%	1.668	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Гурьевске по ул. Заречной	1.029	1.206	1.029	-	-	-	0.179	0.704	0.850	0.502	-	-	0.177	85%	-	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ. ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-09 до новой ТП, ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского р-на	1.264	-	1.156	-	0.272	-	-	-	0.884	-	-	-	1.156	0%	-	
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ 2,7 км к востоку от п.Орловка Гурьевского района	1.729	2.761	-	-	0.029	-	-	-	-	2.732	-	1.729	2.761	0%	2.761	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Доброе Гурьевского района	0.871	0.053	0.863	-	-	-	-	-	0.311	0.053	0.552	-	0.810	1625%	0.810	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Шосейное ул.Лесная, 18, Гурьевского района	2.989	0.142	2.972	-	-	-	-	-	0.363	0.142	2.609	-	2.831	2099%	2.831	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п.Ладыгино - Ульяновка Багратионовского района	5.940	6.372	5.940	-	-	-	0.170	3.647	0.828	2.725	4.942	-	0.432	93%	-	
-	Строительство ТП 15/04 кВ , ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района, реконструкция ячейки ВЛ 15-256 на ПС О-10 «Зеленоградская» реконструкция КЛ 15-329 (инв.№ 511622903)	4.036	4.602	0.014	0.024	0.014	-	-	2.478	-	2.100	-	4.022	4.588	0%	4.588	
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Филино Зеленоградского района	1.251	2.183	1.060	-	-	-	-	-	0.190	2.183	0.870	-	1.123	49%	1.123	
-	Строительство СП 0,4 кВ (новое) по ул.Кольцова в г.Калининграде	0.596	0.083	0.587	0.057	0.048	-	-	-	0.170	0.026	0.369	-	0.505	711%	0.505	
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул. Яналова-Алябьева-пр.Советский и двух КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ТП-184 и ТП-534 в г. Калининграде	8.654	10.201	7.777	-	0.008	3.066	0.129	5.074	4.762	2.061	2.878	-	2.424	76%	-	
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по ул.Глинки-Неманская в г.Калининграде	6.629	3.945	6.629	-	-	-	1.436	-	0.334	3.945	4.859	-	2.685	168%	-	
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП-244 (инв.№ 5456093) по ул. Стекольная - Литовский Вал в г. Калининграде	9.913	-	9.888	-	3.787	-	0.252	-	5.849	-	-	-	9.888	0%	9.888	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4кВ в г. Полесск	2.359	2.870	2.359	-	-	-	0.198	0.440	0.348	2.430	1.812	-	0.511	82%	-	
-	Строительство ТП 15/04 кВ, ВЛ 15 кВ и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения квартала ИЖД в п.Залесье Полесского района	1.316	2.242	0.009	-	0.018	0.009	-	-	-	2.224	-	1.307	2.233	0%	2.233	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения СОТ «Металлист» в г.Гусеве	0.624	1.829	0.601	-	-	-	-	0.177	0.130	1.652	0.471	-	1.228	33%	1.228	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от оп.17 ВЛ 15 кВ 15-445/2 до ТП новая в п.Новостройка Гусевского района	0.635	1.045	0.613	-	-	-	-	0.160	0.120	0.885	0.493	-	0.432	59%	0.432	
2.1.1.3	Прочее электросетевое оборудование, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
2.1.2.	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	АИИС КУЭ ОРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	АИИС КУЭ розничного рынка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
-	прочие средства учета и контроля электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
2.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	239.476	39.637	6.363	-	0.002	0.413	0.017	-	5.951	39.224	0.392	171.559	33.275	16%	-	

№№	Наименование объекта	** де за счет	Объем ввода мощностей				Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	МВт, Гкал/час, км, МВА		план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	Уровень входящего напряжения СН2	0.297	3.230	11.890	4.190	10.717	-	-	-	-	-	-
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в Гурьевске по ул. Заречной	0.177	0.250	0.400	0.250	0.400	пересогласование спецификации для закупки оборудования	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-09 до новой ТП, ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского р-на	1.156			0.250	0.226	пересогласование спецификации для закупки оборудования	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ 2,7 км к востоку от п.Орловка Гурьевского района			0.200	-	-	пересогласование спецификации для закупки оборудования	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Доброе Гурьевского района				0.160	0.478		нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Шосейное ул.Лесная, 18, Гурьевского района				0.250	0.650		нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п. Ладыгино - Ульяновка Багратионовского района	0.432	0.250	2.000	0.250	2.335	пересогласование спецификации для закупки оборудования	нет	нет	нет	нет	нет
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района, реконструкция ячейки ВЛ 15-256 на ПС О-10 «Зеленоградская» реконструкция КЛ 15-329 (инв.№ 511622903)		-	0.600	-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Филино Зеленоградского района		0.250	0.300	-	-	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство СП 0,4 кВ (новое) по ул.Кольцова в г.Калининграде				-	0.348	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Яналова-Алябьева-пр.Советский и двух КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ТП-184 и ТП-534 в г. Калининграде	2.424	1.260	4.680	1.260	1.560		нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по ул.Глинки-Неманская в г.Калининграде	2.685	0.400	0.990	0.400	0.990		нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП-244 (инв.№ 5456093) по ул. Стекольная - Литовский Вал в г. Калининграде				0.800	1.510	жители микрорайона не допускали к производству стоительных работ	нет	нет	нет	нет	нет
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4кВ в г. Полесск	0.511	0.250	1.770	0.250	1.770	длительные сроки пересогласования проектно-сметной документации	да	нет	нет	нет	нет
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения квартала ИЖД в п.Залесье Полесского района		0.250	0.500	-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения СОТ «Металлист» в г.Гусеве		0.160	0.300	0.160	0.300	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от оп.17 ВЛ 15 кВ 15-445/2 до ТП новая в п.Новостройка Гусевского района		0.160	0.150	0.160	0.150	фактическое выполнение работ	нет	нет	нет	нет	да
2.1.1.3	Прочее электросетевое оборудование, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Средства учета и контроля э/э, в т. ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	АИИС КУЭ ОРЭ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	АИИС КУЭ розничного рынка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	прочие средства учета и контроля электроэнергии		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	26.486	1.930	14.690	-	-	-	-	-	-	-	-

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро ванный объем****	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем					
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Роковского до места врезки в КЛ 10 кВ (РП 1-ТП 167) в г. Калининграде	0.955	0.212	0.130	-	-	-	-	-	0.130	0.212	-	0.825	-	0.082	61%	
-	Строительство КЛ 10 кВ РП-29 - КТП-1100 по ул.Пролетарская-Сергеева в г.Калининграде	8.248	0.708	0.153	-	-	-	-	-	-	0.708	0.153	8.095	-	0.555	22%	
-	Строительство РП 10 кВ по ул. Янтарная и 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 до РП 10 кВ по ул. Янтарная в г. Калининграде	88.298	0.813	0.521	-	-	0.011	-	-	0.510	0.813	-	87.777	-	0.292	64%	
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от РП 10 кВ новый по ул.Янтарная в г. Калининграде	4.608	0.413	0.270	-	-	-	-	-	0.270	0.413	-	4.338	-	0.143	65%	
-	Строительство участка ЛЭП 0.4 кВ по ул.Сусанина-Монетная (КТП-188) с установкой СПн в г.Калининграде	1.545	-	0.084	-	-	-	-	-	0.084	-	-	1.461	-	0.084	0%	
-	Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП-482 до СП (новый) и установку СП 0.4 кВ (новый) по 2му пер.Портовиков в г.Калининграде	0.487	-	0.063	-	-	-	-	-	0.063	-	-	0.424	-	0.063	0%	
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от ТП новая до места врезки в КЛ 10 кВ РП-15 - КТП-034 по ул.Театральная, КЛ 1 и КЛ 2 в г.Калининграде	1.062	-	0.100	-	-	-	-	-	0.100	-	-	0.962	-	0.100	0%	
-	Строительство КЛ 0.23 кВ от ТП-40 до СП (новое) по ул.Лесопарковая в г.Калининграде	1.121	0.053	0.036	-	0.002	-	-	-	0.034	0.053	-	1.085	-	0.017	68%	
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-102 до СП (новое) и установка СП 1 кВ (новое) по пр. Победы в г.Калининграде	0.624	-	0.075	-	-	-	-	-	0.075	-	-	0.549	-	0.075	0%	
-	Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП-560 до ТП-516 и от ТП-560 до ТП-155 в г.Калининграде	8.917	0.883	-	-	-	-	-	-	-	0.883	-	8.917	-	0.883	0%	
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-441 до СП (новое) и СП (новое) по ул.П.Морозова-Печатная в г.Калининграде	1.055	0.053	0.043	-	-	-	-	-	0.043	0.053	-	1.012	-	0.010	81%	
-	Строительство КЛ 1 кВ СП-944 (ТП-413) - СП (новое) и СП 0.4 кВ (новое) по ул. Киевская в г. Калининграде	0.342	0.118	0.060	-	-	-	-	-	0.060	0.118	-	0.282	-	0.058	51%	
-	Строительство КЛ 1 кВ ТП-417 – СП 0,4 кВ (новое) и СП 0,4 кВ (новое) по ул.Беговая в г.Калининграде	0.675	0.094	0.052	-	-	0.002	-	-	0.050	0.094	-	0.623	-	0.042	55%	
-	Строительство ТП 10/0.4 кВ (новая) по ул.Нансена и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-401-ТП-410 в г.Калининграде	2.490	0.130	-	-	-	-	-	-	-	0.130	-	-	-	0.130	0%	
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 05-1 (инв.№ 5114690) в п.М.Борисово Калининградской области	0.166	-	0.004	-	-	0.004	-	-	-	-	-	0.162	-	0.004	0%	
-	Строительство РП 15 кВ, КЛ 15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до РП	58.704	-	1.099	-	-	-	-	-	1.099	-	-	-	-	1.099	0%	
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 12-37 (Л-3) (инв.№ 5115590) в п.Высокое Гурьевского района	0.294	0.330	0.055	-	0.094	-	-	-	0.055	0.236	-	0.239	-	0.275	17%	
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-8 (инв.№ 5114807) в п.Родники Гурьевского района	0.787	0.366	0.060	-	0.106	-	-	-	0.060	0.260	-	0.727	-	0.306	16%	
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ в п.М.Лесное Гурьевского района	0.291	0.059	0.036	-	-	-	-	-	0.036	0.059	-	0.255	-	0.023	61%	
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ и реконструкция ТП 62-1 (инв.№ 5142270) в п.Медовое Багратионовского района	0.513	0.543	0.055	-	0.094	-	-	-	0.055	0.448	-	0.458	-	0.488	10%	

№№	Наименование объекта	**		Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ИТП (Да/Нет)
		ле за счет	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	МВт, Гкал/час, км, МВА	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Рокоссовского до места врезки в КЛ 10 кВ (РП 1-ТП 167) в г. Калининграде	-	0.082	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 10 кВ РП-29 - КТП-1100 по ул.Пролетарская-Сергеева в г.Калининграде	-		-	-	-	да	нет	нет	нет	да
-	Строительство РП 10 кВ по ул. Янтарная и 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 до РП 10 кВ по ул. Янтарная в г. Калининграде	-	0.292	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от РП 10 кВ новый по ул.Янтарная в г. Калининграде	-	0.143	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство участка ЛЭП 0.4 кВ по ул.Сусанина-Монетная (КТП-188) с установкой СПн в г.Калининграде	-	0.084	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП-482 до СП (новый) и установку СП 0.4 кВ (новый) по 2му пер.Портовиков в г.Калининграде	-	0.063	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от ТП новая до места врезки в КЛ 10 кВ РП-15 - КТП-034 по ул.Театральная, КЛ 1 и КЛ 2 в г.Калининграде	-	0.100	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 0.23 кВ от ТП-40 до СП (новое) по ул.Лесопарковая в г.Калининграде	-		-	-	-	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-102 до СП (новое) и установка СП 1 кВ (новое) по пр. Победы в г.Калининграде	-	0.075	-	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП-560 до ТП-516 и от ТП-560 до ТП-155 в г.Калининграде	-		-	-	-	изменение технических условий	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-441 до СП (новое) и СП (новое) по ул.П.Морозова-Печатная в г.Калининграде	-		-	-	-	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ СП-944 (ТП-413) - СП (новое) и СП 0.4 кВ (новое) по ул. Киевская в г. Калининграде	-	0.058	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ ТП-417 – СП 0,4 кВ (новое) и СП 0,4 кВ (новое) по ул.Беговая в г.Калининграде	-	0.042	-	-	-	фактическое выполнение работ, экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство ТП 10/0.4 кВ (новая) по ул.Нансена и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-401-ТП-410 в г.Калининграде	-	0.130	-	-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 05-1 (инв.№ 5114690) в п.М.Борисово Калининградской области	-		-	-	-	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство РП 15 кВ, КЛ 15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до РП	-	1.099	-	-	-	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ и реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-37 (Л-3) (инв.№ 5115590) в п.Высокое Гурьевского района	-	0.275	-	0.100	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-8 (инв.№ 5114807) в п.Родники Гурьевского района	-	0.306	-	0.130	-	изменение технического задания	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ в п.М.Лесное Гурьевского района	-		-	-	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкция ТП 62-1 (инв.№ 5142270) в п.Медовое Багратионовского района	-	0.488	-	0.250	-	изменение технического задания	нет	нет	нет	да

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем					
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 (инв.№ 5115758) в п.Побережье Багратионовского района	0.490	0.531	0.065	-	0.118	-	-	-	0.065	0.413	-	0.425	-	0.466	12%	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в пос. Владимирово, ул.Заречная Багратионовского р-на	9.785	0.413	0.242	-	-	-	-	-	0.242	0.413	-	9.543	-	0.171	59%	
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 201-08, реконструкция ТП 201-08 (инв.№5148187) в г.Правдинск	5.179	-	0.309	-	-	-	-	-	0.309	-	-	4.870	0.309	0%		
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ, ЛЭП 15, 0,4 кВ; реконструкция ТП 93-1 (инв.№ 5142953), ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г.Светлый	6.246	-	0.293	-	-	-	-	-	0.293	-	-	5.953	0.293	0%		
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-36 (Л-1) (инв.№ 5116313) в п.Волочаевское Калининградской области	0.463	0.708	0.075	-	-	-	-	-	0.075	0.708	-	0.388	-	0.633	11%	
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-209 для электроснабжения ИЖД по ул.Гоголя в г.Советске	0.707	0.767	0.199	-	-	-	-	-	0.199	0.767	-	0.508	-	0.568	26%	
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Чайковского в г.Немане	0.708	0.767	-	-	-	-	-	-	-	0.767	-	-	-	0.767	0%	
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-50 до проектируемого СП с установкой СП новый 0,4 кВ по ул.Ленина, 20 в г.Черняховске	0.478	0.531	0.075	-	-	-	-	-	0.075	0.531	-	0.403	-	0.456	14%	
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от СП 0,4 кВ «Детский дом» (ТП-95) до СП 0,4 кВ "1-й Лачный пер. левая сторона" в г.Черняховске	0.502	0.555	0.075	-	-	-	-	-	0.075	0.555	-	0.427	-	0.480	14%	
-	Строительство КТП 6/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 6 кВ от ТП новая до места врезки КЛ 6 кВ № 6 и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Гастелло в г.Черняховске	2.136	2.242	0.210	-	-	-	-	-	0.210	2.242	-	1.926	-	2.032	9%	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п. Клиновка Зеленоградского района	4.152	1.147	0.224	-	-	-	-	-	0.224	1.147	-	3.928	-	0.923	20%	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п.Богатое Зеленоградского района	0.287	1.097	0.080	-	-	-	-	-	0.080	1.097	-	0.207	-	1.017	7%	
-	Строительство КТПН 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Куликово, ул.Озерная Зеленоградского района	13.617	14.042	0.540	-	-	-	-	-	0.540	14.042	-	13.077	-	13.502	4%	
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ в г. Зеленоградске	3.246	3.103	0.121	-	-	-	-	-	-	3.103	0.121	3.125	-	2.982	4%	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 85-15 (инв.№ 5147873), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (Л-3) (инв.№ 5115738) в г.Пионерский Калининградской области	0.350	0.448	0.080	-	-	-	-	-	0.080	0.448	-	0.270	-	0.368	18%	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 178-1 (инв.№ 514359901), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 124-2 (Л-1) (инв.№ 5114132) в г.Светлогорск Калининградской области	0.607	0.572	0.070	-	-	-	-	-	0.070	0.572	-	0.537	-	0.502	12%	
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ п.Лунино, ул.Речная, Гвардейского района	5.357	5.593	0.300	-	-	-	-	-	0.300	5.593	-	5.057	-	5.293	5%	
-	Строительство КЛ 6 кВ от ТП 31 до ТП 629 в г.Калининграде	1.770	-	0.118	-	-	-	-	-	-	-	0.118	1.652	0.118	0%		
-	Строительство двух уч. КЛ 10 кВ по пр. Калинина (О-12 - ТП728) - ТПн до места врезки КЛ 10кВ (РП ХХН-ТП388 "Б")	0.232	0.232	-	-	-	-	-	-	-	0.232	-	-	-	0.232	0%	

№№	Наименование объекта	** ле за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направле на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехан ики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПТП (Да/Нет)
			план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 (инв.№ 5115758) в п.Побережье Багратионовского района	0.466	0.270	-	изменение технического задания	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в пос. Владимирово, ул.Заречная Багратионовского р-на	0.171	-	-	экономия при торгах	да	нет	нет	нет	нет
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 201-08, реконструкция ТП 201-08 (инв.№5148187) в г.Правдинск	0.309	-	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ, ЛЭП 15, 0,4 кВ; реконструкция ТП 93-1 (инв.№ 5142953), ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г.Светлый	0.293	-	-	экономия при торгах	да	нет	нет	нет	нет
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-36 (Л-1) (инв.№ 5116313) в п.Волочаевское Калининградской области	0.633	0.320	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-209 для электроснабжения ИЖД по ул.Гоголя в г.Советске	0.568	0.300	-	длительные сроки проведения торгов	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Чайковского в г.Немане	-	0.300	-	-	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-50 до проектируемого СП с установкой СП новый 0,4 кВ по ул.Ленина, 20 в г.Черняховске	0.456	0.100	-	длительные сроки проведения торгов	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от СП 0,4 кВ «Детский дом» (ТП-95) до СП 0,4 кВ "1-й Данный пер. левая сторона" в г.Черняховске	0.480	0.120	-	длительные сроки проведения торгов	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТП 6/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 6 кВ от ТП новая до места врезки КЛ 6 кВ № 6 и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Гастелло в г.Черняховске	2.032	0.100 0.350	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п. Клиновка Зеленоградского района	-	0.160 0.200	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п.Богатое Зеленоградского района	1.017	0.500	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТПН 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Куликово, ул.Озерная Зеленоградского района	13.502	0.250 8.000	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ в г. Зеленоградске	-	1.260	-	длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 85-15 (инв.№ 5147873), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (Л-3) (инв.№ 5115738) в г.Пионерский Калининградской области	0.368	0.200	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 178-1 (инв.№ 514359901), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 124-2 (Л-1) (инв.№ 5114132) в г.Светлогорск Калининградской области	0.502	0.250	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ п.Лунино, ул.Речная, Гвардейского района	5.293	3.000	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	нет	да
-	Строительство КЛ 6 кВ от ТП 31 до ТП 629 в г.Калининграде	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
-	Строительство двух уч. КЛ 10 кВ по пр. Калинина (О-12 - ТП728) - ТПн до места врезки КЛ 10кВ (РП XXIII-ТП388 "Б")	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
			план***	скорректиро ванный объем****	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем	план	скорректиро ванный объем					
	Строительство КЛ 1 кВ ТП-473 - СП (новое) и СП 0,4 кВ (новое) по ул.Камская в г.Калининграде	0.106	0.106	-							0.106			-	0.106	0%	
	Строительство ТП 10/0,4 кВ и прокладка двух участков КЛ 10 кВ от ТП (новая) до места врезки в КЛ 42-12 (О-42-ТП-863) по ул.А.Невского в г. Калининграде	0.413	0.413	-							0.413			-	0.413	0%	
-	Строительство ТП 15/0,4 кв, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД в п.Лесистое Нестеровского района	1.463	1.593	0.390	-		-			0.390	1.593	-	1.073	-	1.203	24%	
2.1.4.	Прочие производственные и хозяйственные объекты	-	1.534	1.888	0.354	0.278	0.354	0.462	0.354	0.707	0.472	0.441	-	1.888	0.354	123%	-
2.1.4.1	Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.2	Сооружения (кроме электрических линий)	-	1.534	1.888	0.354	0.278	0.354	0.462	0.354	0.707	0.472	0.441	-	1.888	0.354	123%	-
-	Охрана объектов незавершенного строительством ГЭС-4, очистных сооружений ТЭЦ-1	-	1.534	1.888	0.354	0.278	0.354	0.462	0.354	0.707	0.472	0.441	-	1.888	0.354	123%	
2.1.4.3	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.4	Машины и оборудование (кроме подстанций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.5	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.6	Инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.7	Прочие основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.4.8	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.5.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
-	оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
-	мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.6.	Объекты непроизводственной сферы в т.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
3.	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.	Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5.	Приобретение основных средств в т.ч.	58.944	4.720	20.924		2.135		2.715		-	4.720	16.074	38.020	16.204	443%		
Справочно:																	
...	НДС		114.819	101.803													

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

** - в ценах отчетного года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

№№	Наименование объекта	** ле за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоавар ийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемехани ки и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительс тво, объект ПП (Да/Нет)
			план *** (МВА, км)	скорректирован ный объем (МВА, км)						
	Строительство КЭП 1 кВ ТП-475 - СН 0,4 кВ подстанции в рамках вл. Капиталинград					нет	нет	нет	нет	нет
	Строительство ТП 10/0,4 кВ в рамках вл. двух участков КЭП 10 кВ для ТП в рамках вл. участка в КЭП 12-12 (О-42-11-803) подстанция в Капиталинград					нет	нет	нет	нет	нет
	Строительство ТП 15/0,4 кв. ВЛ 15 кВ. ВЛ 0,4 кВ для электропитания ИЖД в п. Лесистое Нестеровского района	-	1.203	0.160 0.300	-	экономия при торгах	нет	нет	нет	да
2.1.4	Прочие производственные и хозяйственные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.1	Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Сооружения (кроме электрических линий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Охрана объектов незавершенного строительством ГЭС-4, очистных сооружений ГЭП-1	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
2.1.4.3	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.4	Машины и оборудование (кроме подстанций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.5	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Прочие основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Объекты непроизводственной сферы в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Приобретение основных средств в т.ч.	-	-	2.160 10.285	-	нет	нет	нет	нет	да/нет
Справочно:										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы									

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству



А.В. Агапов

Скорректированный перечень инвестиционных проектов для обеспечения выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2, входящий в состав инвестиционной программы ОАО "Янтарьэнерго" на 2010 год, млн. рублей с НДС



Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Янтарьэнерго"

(М.А.Цикель)

09 2010 года

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Объем корректировки **			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Остаток профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем				
-	Итого, по всему ОАО "Янтарьэнерго"	610.399	764.643	535.230	14.321	15.275	171.232	233.612	505.480	191.573	73.610	94.770	72.272	- 229.413	70%	- 207.230
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:	309.879	351.907	243.346	6.297	6.815	87.452	104.736	184.548	100.912	73.610	30.883	63.636	- 108.561	69%	- 43.712
1.1.	Капитальные вложения в основные средства	309.879	351.907	243.346	6.297	6.815	87.452	104.736	184.548	100.912	73.610	30.883	63.636	- 108.561	69%	- 43.712
1.1.1.	Электросетевые объекты	309.879	351.907	243.346	6.297	6.815	87.452	104.736	184.548	100.912	73.610	30.883	63.636	- 108.561	69%	- 43.712
1.1.1.1.	Электрические линии	63.636	63.637	-	2.360	-	47.200	-	14.077	-	-	-	63.636	- 63.637	0%	-
-	воздушные линии	63.636	63.637	-	2.360	-	47.200	-	14.077	-	-	-	63.636	- 63.637	0%	-
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	63.636	63.637	-	2.360	-	47.200	-	14.077	-	-	-	63.636	- 63.637	0%	-
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 414 на ПС "Северная 330 кВ"	31.819	31.819	-	1.180	-	23.600	-	7.039	-	-	-	31.819	- 31.819	0%	-
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 415 на ПС О-1 "Центральная"	31.818	31.818	-	1.180	-	23.600	-	7.038	-	-	-	31.818	- 31.818	0%	-
1.1.1.2.	Подстанции	246.242	288.270	243.346	3.937	6.815	40.252	104.736	170.471	100.912	73.610	30.883	-	- 44.924	84%	- 43.712
-	Уровень входящего напряжения ВН	246.242	288.270	243.346	3.937	6.815	40.252	104.736	170.471	100.912	73.610	30.883	-	- 44.924	84%	- 43.712
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС "Северная 330 кВ" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5149607)	44.386	85.734	42.774	1.125	2.272	12.900	17.999	47.843	17.552	23.866	4.950	-	- 42.960	50%	- 42.960
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5146087)	100.203	100.203	99.911	1.687	2.272	13.397	39.040	58.639	38.851	26.480	19.747	-	- 0.292	100%	- 0.292
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№514616)	83.916	83.917	83.457	1.125	2.271	12.900	47.697	46.628	28.509	23.264	4.981	-	- 0.460	99%	- 0.460
-	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" в г. Калининграде	17.738	18.416	17.204	-	-	1.055	-	17.361	15.999	-	1.205	-	- 1.212	93%	-
-	в том числе модернизация ОРУ 110 кВ	17.738	18.416	17.204	-	-	1.055	-	17.361	15.999	-	1.205	-	- 1.212	93%	-
2.	Новое строительство и расширение, в.т.ч.:	300.520	412.736	291.884	8.024	8.460	83.780	128.876	320.932	90.661	-	63.887	8.636	- 120.852	71%	- 163.518
2.1.	Капитальные вложения в основные средства	300.520	412.736	291.884	8.024	8.460	83.780	128.876	320.932	90.661	-	63.887	8.636	- 120.852	71%	- 163.518
2.1.1.	Электросетевые объекты	300.520	412.736	291.884	8.024	8.460	83.780	128.876	320.932	90.661	-	63.887	8.636	- 120.852	71%	- 163.518
2.1.1.1.	Электрические линии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
2.1.1.2.	Подстанции в т.ч.	255.099	412.736	249.218	8.024	8.460	83.780	110.576	320.932	84.761	-	45.422	5.881	- 163.518	60%	- 163.518
-	Уровень входящего напряжения ВН	255.099	412.736	249.218	8.024	8.460	83.780	110.576	320.932	84.761	-	45.422	5.881	- 163.518	60%	- 163.518
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Северная 330 кВ" (инв.№ 5149606)	134.814	206.368	131.072	3.245	4.221	42.598	56.334	160.525	43.756	-	26.761	3.742	- 75.296	64%	- 75.296

№№	Наименование объекта	** де за счет	Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)
		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)						
-	Итого, по всему ОАО "Янтарьэнерго"	- 1.212	2.000							
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	- 1.212	2.000							
1.1.	Капитальные вложения в основные средства	- 1.212	2.000							
1.1.1.	Электросетевые объекты	- 1.212	2.000							
1.1.1.1.	Электрические линии	-	2.000							
-	воздушные линии	-	2.000							
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	-	2.000	-	-					
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 414 на ПС "Северная 330 кВ"		- 1.000	-	в соотв. с условиями агентского договора	нет	нет	нет	нет	
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 415 на ПС О-1 "Центральная"		- 1.000	-	в соотв. с условиями агентского договора	нет	нет	нет	нет	
1.1.1.2.	Подстанции	- 1.212			-	-	-	-	-	
-	Уровень входящего напряжения ВН	- 1.212			-	-	-	-	-	
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС "Северная 330 кВ" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5149607)		-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5146087)		-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№514616)		-	-	-	нет	Да	Да	нет	
-	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" в г. Калининграде	- 1.212				-	-	-	-	
-	в том числе модернизация ОРУ 110 кВ	- 1.212	-	-	-	нет	Да	Да	нет	
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	-								
2.1.	Капитальные вложения в основные средства	-								
2.1.1.	Электросетевые объекты	-								
2.1.1.1.	Электрические линии	-								
2.1.1.2.	Подстанции в т.ч.	-			-	-	-	-	-	
-	Уровень входящего напряжения ВН	-			-	-	-	-	-	
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Северная 330 кВ" (инв.№ 5149606)				длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	Да	Да	нет	да

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки **		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том чис уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
			план***	скорректиро- ванный объем****	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем	план	скорректиро- ванный объем				
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Центральная 330 кВ" (инв.№ 5146085)	120.286	206.368	118.147	4.779	4.239	41.182	54.242	160.407	41.005		18.661	2.139	- 88.221	57%	- 88.221
-	Уровень входящего напряжения СН2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
2.1.1.3	Прочее электросетевое оборудование, в т.ч.	45.421	-	42.666	-	-	-	18.300	-	5.900	-	18.466	2.755	42.666	0%	
-	Устройство системы противоаварийной автоматики на подстанциях ПС 330/110 кВ "Северная 330"; ПС 330/110/15 О-1 "Центральная"; ПС 110/15/6 кВ "О-5 Советск "; ПС 110/10 кВ "Правдинск"; ПС 110/15 кВ О-15"Нестеров"; ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская"	45.421	-	42.666		-		18.300		5.900		18.466	2.755	42.666	0%	
Справочно:																
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы															
...																

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
 ** - в ценах отчетного года
 *** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
 **** - накопленным итогом за год
 Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

№№	Наименование объекта	★	Объем ввода мощностей		Причины корректировки	Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)	Прочее новое строительство, объект ПТП (Да/Нет)
		★	МВт, Гкал/час, км, МВА							
		★ ле за счет	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)						
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Центральная 330 кВ" (инв.№ 5146085)	-			длительные сроки разработки проектно-сметной документации	нет	Да	Да	нет	да
-	Уровень входящего напряжения СН2	-			-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Прочее электросетевое оборудование, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Устройство системы противоаварийной автоматики на подстанциях ПС 330/110 кВ "Северная 330"; ПС 330/110/15 О-1 "Центральная"; ПС 110/15/6 кВ "О-5 Советск "; ПС 110/10 кВ "Правдинск"; ПС 110/15 кВ О-15"Нестеров"; ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская"		-	-	-	фактическое выполнение работ	нет	Да	нет	да
Справочно:										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы									
...										

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству



А.В. Агапов