

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора -
главный инженер АО «КГК»

Лемешев А.В.
« 16 » января 2025 г.

АКТ

дефектации токарно-винторезного инв. №7 1154 (Станок токарно- винторезный инв. №БК-00006470).


Мы, нижеподписавшиеся: заместитель главного инженера – начальник СТО и Р Харитонов Е.В., заместитель главного инженера – начальник СТЭ Карузин М.В. и старший мастер СТО и Р Фрик Ю.А. составили настоящий акт о том, что с 16.01.2025 г. по 16.01.2025 г. произведен осмотр и дефектовка токарно-винторезного станка 1 к 62.

В результате дефектовки токарно-винторезного станка 1 к 62 установлено:

1. Наличие износа рейки станка;
2. Наличие износа направляющих станины;
3. Проскальзывание автоматической подачи фартука;
4. Неполный набор шестерен для выполнения операций;
5. Невозможность нарезания трубных резьб.


Комиссия считает, что выполнение ремонта станка нецелесообразно. Станок токарно- винторезный 1К62ДГ*1500 инв.№36403 требует замены.

Начальник СТО и Р



Е.В. Харитонов

Начальник СТЭ



М.В. Карузин

Старший мастер СТО и Р



Ю.А. Фрик